



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นน.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน.
เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.
วันที่ **FEB 20, 2024**
บริษัท จอมพัฒนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องจาก บจก.จอมพัฒนาพร็อพเพอร์ตี้ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๕๗๘๐๓
แจ้งความประสงค์ ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น
ผบต.กฟส.อ.นน.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รุ่ปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท จอมพัฒนาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่อยู่ ๓๒๓ ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ โครงการ พรภิรมย์ แกรนด์ ม.๙ ต.มหาช่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เพส ขนาด - เครื่อง PEA ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เพส เอ. - แอมป์ เพส บี. - แอมป์ เพส ซี. - แอมป์
โวลท์ที่หัวหม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาด เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต่อภายนอก

- รือเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	-	ตัน
- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	-	ตัน
- รือสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-	เส้น ระยะทาง - เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด
- เทโคนเสา				จำนวน	๑	ชุด

๒ แผนกไฟสาธารณณะ

- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
-----------------	------	----	-------	-------	---	-----------------------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างหม้อแปลง	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ	๖๗,๗๖๓.๑๖	บาท
๓. ค่าวัสดุก้อนแรงต่ำ	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณูป	๕,๗๕๖.๓๙	บาท
๕. ค่าสมทบ	-	บาท
๖. ค่าบริการ HL	-	บาท
รวมเงิน	<u>๗๖,๕๑๙.๕๗</u>	บาท

กำไร(คิดเฉลี่ยหารทั้งสิ้นผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๒,๖๗๖.๘๙	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๒,๖๗๖.๘๙	บาท
รวมเงิน	<u>๗๙,๑๔๖.๓๖</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๕,๕๔๐.๒๕</u>	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๘๔,๖๘๖.๖๑</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๔,๖๘๖.๖๑ (แปดหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นน.



ที่ ก.๒ อ.นน.(บต.) ๕๐๐๖๕๖
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผ.บต.กฟส.อ.นน.

