



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๙๕๘๓๒๑ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ๙๐ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอยป่าจุ่น ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๗	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๑๒๐	เมตร
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด			
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๒	ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๕๔,๑๒๒.๘๒	บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท

๕๔,๑๒๒.๘๒ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓%

๓,๗๘๘.๖๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๗,๙๑๑.๔๒ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๗,๙๑๑.๔๒ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(หม.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.)๒๗๑/๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔