



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลมาบข่า

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๓๓๐๗๔ เทศบาลตำบลมาบข่า
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลตำบลมาบข่า ๙๙๙ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟส่องทาง ตั้งอยู่ที่ จุด ๗ หน้าเทศบาล ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง

- | | | | | | |
|----------|------|------------|-------|---|-----|
| - ปักเสา | ขนาด | ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน | ๐ | ต้น |
|----------|------|------------|-------|---|-----|

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|---|---------------------|
| - ปักเสา คอ. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๐ | ต้น |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๐ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ | ชุด |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๐ | ชุด |

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลง	๑๔๔,๗๕๘.๕๘	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๑๒,๖๕๐.๙๐	บาท
๓. ค่า HotLine	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
๔. ค่าสมทบ	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์	๗๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๑๗๙,๒๔๕.๒๓	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๒,๕๔๗.๑๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๙๑,๗๙๒.๔๐</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๙๑,๗๙๒.๔๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บค.)๓๐๖/๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕