



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔

บริษัท ดับบลิวที แลนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๕๓๗๕๔ บริษัท ดับบลิวที แลนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประสงค์ขอขยายเขต เพื่อใช้ในกิจการที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ดับบลิวที แลนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด ๘/๓๒ ม.๕ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ โครงการศักดิ์สิทธิ์ อมตะซิตี้ ๒ ม.๕ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แรงต่ำภายนอก

- | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๗๕ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๙๕ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง ๑,๔๖๓ เมตร |
| - เทโค | | จำนวน ๔ ชุด | |

๒. แผนกแรงสูง

- | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน ๒ ต้น | |
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๑๖ ต้น | |
| - พาดสาย SAC | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๓ เส้น | ระยะทาง ๔๗๐ เมตร |

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- | | | | |
|----------|---------------|--------------|--------------------|
| - พาดสาย | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๑ เส้น | ระยะทาง ๑,๔๖๙ เมตร |
|----------|---------------|--------------|--------------------|

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

- | | | |
|------------------|---------------------|---------------|
| ๑. ค่าสมทบแรงสูง | ๒๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐) | ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | | ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท |

ระบบจำหน่ายภายนอก

- | | |
|----------------------|------------------|
| ๑. แรงสูงภายนอก | ๕๔๖,๗๗๒.๘๗ บาท |
| ๒. หม้อแปลงภายนอก | ๕๑๗,๒๑๘.๐๔ บาท |
| ๓. แรงต่ำภายนอก | ๑,๐๐๒,๑๒๒.๔๔ บาท |
| ๔. หักค่าสำรวจออกแบบ | - ๕,๐๐๐.๐๐ บาท |
| รวมเงิน | ๒,๐๖๑,๑๑๓.๓๕ บาท |

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน	๘๓,๒๕๒.๘๔ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๑๐๑,๓๘๘.๕๙ บาท
กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)	-
๑. กำไรขั้นต้น	๒๔,๙๗๕.๘๕ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๒๔,๙๗๕.๘๕ บาท
รวมเงิน	๒,๒๑๒,๔๗๗.๗๙ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๕๔,๘๗๓.๔๕ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๓๖๗,๓๕๑.๒๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒,๓๖๗,๓๕๑.๒๔ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บต.กฟส.อ.นคม.

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.)๓๓๑/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔