



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๐๒ ก.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

บริษัท บ้านอรุณชนกฤต เรือเอสเตทระยอง จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก บริษัท บ้านอรุณชนกฤต เรือเอสเตทระยอง จำกัด
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท บ้านอรุณชนกฤต เรือเอสเตทระยอง จำกัด ๔๒/๒ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ สาย ๙ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี: PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๗ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๑๐๕ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๑๒๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๒ ชุด	
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑ ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด	

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ก่อสร้างแผนกหม้อแปลง	๑๕๑,๗๓๙.๘๑	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ	๘๒,๖๓๘.๗๑	บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำ	๕๕๕.๐๐	บาท
๔. แรงต่ำภายนอก	๑๙,๘๑๒.๐๘	บาท
๕. ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๗. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
	๒๗๗,๘๗๑.๓๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๙,๔๕๐.๙๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๙๗,๓๒๒.๓๔</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๙๗,๓๒๒.๓๔ (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นผ.

ที่ ก.๒ อ.นผ.(บต.) ๒๐๖/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป