



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.
วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔
นางสาวบุปผา กลิ่นนาค

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๗๔๒ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวบุปผา กลิ่นนาค
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอให้ นางสาวบุปผา กลิ่นนาค ๕๐/๖๗ ม.๗ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๖-๗ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑๗ ต้น	
- ปักเสา	ขนาด	๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน	๐ ต้น	
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง ๔๕๖ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งกายยัดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๐ ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๒ ชุด	

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำ	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่า Hotlind	-	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔๒,๐๒๑.๐๗	บาท
๕. ค่าสมทบ	-	บาท
	๔๒,๐๒๑.๐๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๙๔๑.๔๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๔๔,๙๖๒.๕๔</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๔,๙๖๒.๕๔ บาท (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบลีตต่างค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.)

๕๓ ส.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒.อ.นค.(บค.) 521/๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นค.

- ๓ ส.ค. ๒๕๖๔