



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นางสาวอำพันธ์ บุญสุข

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นางสาวอำพันธ์ บุญสุข คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๙๕๘๐๙ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวอำพันธ์ บุญสุข ๘/๑ ม.๓ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.ทองอยู่ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี: PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด๑๐๐ เควี.อ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด๑๖๐ เควี.อ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๕ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ล้อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- เทโคน จำนวน ๒ ชุด

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย ขนาด ๒๕ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	๖๐,๖๙๔.๐๐	บาท
๒ ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลง	๔,๖๕๗.๐๐	บาท
๓ ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	๓๘,๔๙๑.๒๗	บาท
๔ ค่าสมทบ	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
	๑๐๙,๘๔๒.๒๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๗,๖๘๘.๙๖	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๑๗,๕๓๑.๒๓</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๑๗,๕๓๑.๒๓ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หม.บต.กฟส.อ.นฉ.

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บต.) ๕๒๙/๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลื่อง)

ผจก.กฟส.อ.นฉ.

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๔