



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.
วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๔
นางสุทธิน แสงอรุณ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องจาก นางสุทธิน แสงอรุณ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๐๕๒๕๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสุทธิน แสงอรุณ ที่อยู่ ๗๒ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๓ บ้าน บริสโตรน ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ที่ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับการคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต້ากายานอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ตัน
- รื้อสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๒๕ เมตร
- พาดเมนชาญค่า	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๕	เส้น ระยะทาง ๒๕ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งชุดภายในยึดโดยแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เทโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓๑,๘๘๕.๓๓	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๒๓๑.๙๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๕,๑๑๗.๓๐</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๕,๑๑๗.๓๐ (สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)

กำหนดยืนยันราคาก่อน เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นน.

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.ย อ.นน.(บต.)

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบันทิต แก้วอากรณ์เหลือง)

ผพ.บต.กฟส.อ.นน.

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔