



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก บ.ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๐๕๙๗๐ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ที่อยู่ ๓๑๙ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
ใช้ในที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ RYG๐๕๖๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๐	ชุด			
- สายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด			
- เทโคนเสา				จำนวน	๐	ชุด			

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก


๑. ค่ารถถอนหม้อแปลงภายนอก	๔,๖๕๗.๐๐	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๖๐,๖๙๔.๐๐	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔,๘๑๑.๙๔	บาท
๔. ค่าสมทบการก่อสร้าง	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	๗๖,๑๖๒.๙๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕,๓๓๑.๔๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๑,๔๙๔.๓๕	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๑,๔๙๔.๓๕ (แปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบห้าสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บต.กฟส.อ.นคม.
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๕๘๗/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.นคม.
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔