



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นางสุภาภาญจน์ เป้าเข็ม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นางสุภาภาญจน์ เป้าเข็ม คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๑๓๘๔๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสุภาภาญจน์ เป้าเข็ม ที่อยู่ ๑๑ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ตรังข้าม ไฟฟ้า ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนเสา	ขนาด	๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น		
- ปักเสา	ขนาด	๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น		
- รื้อถอนสาย	แรงสูง	ขนาด ๑๘๕ ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น	ระยะทาง	๘๐ เมตร
- พาดสาย	แรงสูง	ขนาด ๑๘๕ ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น	ระยะทาง	๘๐ เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑	ต้น		
- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑	ต้น		
- รื้อถอนสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๘๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๘๐ เมตร

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	๒,๒๙๖.๐๐	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔,๖๑๘.๙๔	บาท
๓. ค่ารื้อถอนแรงสูงภายนอก	๓,๒๓๕.๐๐	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๘,๗๔๐.๒๓	บาท
๕. ค่าบริการ HL	๒๙,๙๙๑.๐๐	บาท
	๔๘,๘๘๑.๑๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๔๒๑.๖๘	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕๒,๓๐๒.๘๕</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๒,๓๐๒.๘๕ (ห้าหมื่นสองพันสามร้อยสองบาทแปดสิบห้าสตางค์)  
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นฉ.

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บต.) ๖๖๕/๒๕๖๕  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายเถลิง วัฒนะมงคล)  
ผจก.กฟส.อ.นฉ.

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๕