



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นายณัฐธันพล จำยเจริญ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายณัฐธันพล จำยเจริญ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๙๙๐๙๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายณัฐธันพล จำยเจริญ ๔๗๙/๙ ม.๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๔ สาย ๑๑ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้าอยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี: PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน	๑ ต้น
- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒ เมตร	จำนวน	๑ ต้น

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๑๓ ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๓๖๕ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ล้อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๔ ชุด		
- เทโคคอน			จำนวน	๖ ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑ ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
๒ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	๒๕๖,๐๖๙.๙๔	บาท
๓ ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	๒๐๕,๑๙๘.๒๖	บาท
๔ ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๒๔,๕๙๒.๑๗	บาท
๕ ค่าสมทบ	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๖ ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ	๒๓,๓๗๗.๒๕	บาท
	๕๔๓,๓๗๓.๓๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๘,๐๓๖.๑๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕๘๑,๔๐๙.๕๑</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๘๑,๔๐๙.๕๑ (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บต.กฟส.อ.นคม.

๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.)๖๔๓/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายเถลิง วัฒนะมงคล)
ผจก.กฟส.อ.นคม.
๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔