



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๑

นายธนภุช ยานะเครือ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายธนภุช ยานะเครือ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๑๘๐๐๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายธนภุช ยานะเครือ ที่อยู่ ๕๕๕/๒๐๑ ม.๕ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ นครินทร์ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๔ ต้น				
- รื้อสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร		
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๔๕ เมตร		
- พาดเมนชายคา	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร		
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด				
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด				
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๐ ชุด				
- เทโคนเสา			จำนวน	๓ ชุด				

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
๔. ไฟสาธารณะ
๕. ค่าบริการ Hot Line

๑,๐๙๐.๕๐ บาท

๔๓,๔๘๒.๐๑ บาท

๓๐,๔๑๖.๕๐ บาท

บาท

- บาท

๗๔,๙๘๙.๐๑ บาท

๕,๒๔๙.๒๓ บาท

๘๐,๒๓๘.๒๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๐,๒๓๘.๒๔ (แปดหมื่นสองร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผอ.บต.กฟส.อ.นค.

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นค.(บต.) ๖๕๓/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเกลิง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔