



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นน. ถึง ผจก.กฟส.อ.นน.

เลขที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นน. นายสมบัติ ไสยสิทธิ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นน.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นน.ได้รับคำร้องจาก นายสมบัติ ไสยสิทธิ์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๙๗๓๔  
แจ้งความประสงค์ ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่อเชื่อมท่อระบายน้ำ น้ำที่อยู่อาศัย น้ำดื่ม  
ผบต.กฟส.อ.นน. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมบัติ ไสยสิทธิ์ ที่อยู่ ๒๘๐/๑ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ท่อระบายน้ำ ตั้งอยู่ที่ ช.๕ เหนือ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากการระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (เหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบฯ  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์เต็มน้ำหม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย \* โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

-	-	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๒	ตัน	-
- ปักเสา		ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๖๔ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดเมเนชา	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ					จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน					จำนวน	๐	ชุด	
- ติดตั้งชุดก้ายยึดโดยแรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.ม.m.				จำนวน	๐	ชุด	
- เทโคนเสา					จำนวน	๑	ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำ	๗๓๙.๐๐	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหมวดแปลง	-	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ	๓๓,๙๔๕.๘๖	บาท
๔. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณูป	-	บาท
๕. ค่าสมทบ	-	บาท
๖. ค่าบริการ HL	-	บาท
รวมเงิน	๓๔,๘๘๔.๘๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	<u>๒,๔๒๗.๘๔</u>	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๗,๑๑๒.๘๐</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๗,๑๑๒.๘๐ (สามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทแปดสิบสองบาท) กำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือบัญชีบัตริตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนัขัย มหาศักดิ์ศิริ)

พ.บ.ก.กฟส.อ.นธ.

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๘๘/๒๕๖๔  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายเกรียง วัฒนาวงศ์)

ผ.ก.กฟส.อ.นธ.

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔