



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นนท.  
เลขที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นนท.  
เรียน ผจก.กฟส.อ.นนท.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นนท.  
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
น.ส.ดวงพร โพธิมาภุล

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้รับคำร้องจาก น.ส.ดวงพร โพธิมาภุล  
แจ้งความประสงค์ ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นนท. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSรุปได้ดังนี้.-  
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.ดวงพร โพธิมาภุล ที่อยู่ ๒๒๑/๕ ม.๑ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย ๓๓ ใต้ ม.๖ ต.มะขามคุ้ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (หลอดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบข่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - - ติดตั้งที่  
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ที่ต่ำหม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สอดคล้อง เห็นควรศึกษาแรงโน้มถ่วง ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกตໍาภายนอก

- รือเสาน ออร.	ขนาด	๘.๐๐	เมตร	จำนวน	๙	ตัน
- ปักเสา ออร.	ขนาด	๘.๐๐	เมตร	จำนวน	๑	ตัน
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๒๕๕ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง - เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๒	ชุด
- เทโคนเสา				จำนวน	๒	ชุด

๒ แผนกไฟสาธารณ

- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๒๕	ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น ระยะทาง ๒๘๘ เมตร
-----------------	------	----	-------	-------	---	-----------------------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ
๓. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณูป  
รวมเงิน

๑๐๔,๒๙๙.๕๙ บาท

- บาท

๑๒,๓๐๙.๑๙ บาท

๑๖,๖๐๘.๗๘ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น

๓,๖๙๒.๗๖ บาท

๒. % ลดกำไร

- %

๓. จำนวนเงินที่ลดราคา

- บาท

๔. กำไรสุทธิ

๓,๖๗๒.๗๖ บาท

รวมเงิน

๑๗๐,๓๐๑.๕๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๙,๔๒๑.๑๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๗๙,๗๗๐.๖๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๗๙,๗๗๐.๖๕ (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์)  
กำหนดยืนราคากล่าว เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กพส.อ.นน.

ที่ ก.๒ อ.นน.(บต.) ๑๗๙/๒๔๖๕

อนุมัติ – ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นาย Ekling วัฒนธรรมคุณ)

ผจก.กพส.อ.นน.