



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นนท.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นนท.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นนท.
วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๘
น.ส.สำอย สนสาขา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นนท.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้รับคำร้องจาก น.ส.สำอย สนสาขา คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๒๗๓๔๐ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSรุ่ปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.สำอย สนสาขา ที่อยู่ ๑๙๙/๔ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย ๙ ใต้ ข้างสวนปาล์ม ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดໂ Holdenได้ ตามแผนผังแนบ

โวลท์ได้หัวมือแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต่อภายนอก

-	ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๙	ต้น		
-	รือสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๑๖๕ เมตร
-	พอดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
-	พอดเมนชายค่า	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
-	ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ					จำนวน	๑	ชุด	
-	ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน					จำนวน	๑	ชุด	
-	ติดตั้งชุดภายในยึดโดยแรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.ม.m	จำนวน	๑	ชุด		
-	เกตเคนเสา					จำนวน	๐	ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงดึงภายนอก

๗,๐๗๕.๕๓ บาท

- บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๖๗๐.๒๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๙,๗๔๕.๘๐ บาท

๙,๗๔๕.๘๐ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๙,๗๔๕.๘๐

(แปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทแปดสิบสองบาท)

กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กพ.ส.อ.นน.

ที่ ก.๒ อ.นน.(บต.) ๗๘๗/๒๕๖๔

อนุมัติ – ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ

ผพ.บต.รักษาการแทน ผจก กพส อ.นน.

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๔