



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๕๓ พ.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นายสุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายสุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๑๑๗๑๕
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น
ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ ที่อยู่ ๑๐๔ ม.๖ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หนองคร่า ม.๓ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย * โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|-------|-------|---|------|---------|----------|
| - รื้อเสา คอร. | ขนาด | ๘.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๐ | ต้น | | |
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๘.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๗ | ต้น | | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๑๐๔ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๒๒๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | | จำนวน | ๑ | ชุด | | |
| - เทโคนเสา | | | | จำนวน | ๖ | ชุด | | |

๒ แผนกไฟสาธารณะ

- | | | | | | | | | |
|-----------------|------|----|-------|-------|---|------|---------|----------|
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๒๕ | ตร.มม | จำนวน | ๑ | เส้น | ระยะทาง | ๓๒๔ เมตร |
|-----------------|------|----|-------|-------|---|------|---------|----------|

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ	๓๔,๙๑๔.๒๖	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ	๘๔,๑๙๒.๗๕	บาท
๓. ค่าก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะ	๑๖,๓๘๑.๕๐	บาท
รวมเงิน	<u>๑๓๕,๔๘๘.๕๑</u>	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๔,๙๑๔.๕๕	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๔,๙๑๔.๕๕	บาท
รวมเงิน	๑๔๐,๔๐๒.๙๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๙,๘๒๘.๒๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๕๐,๒๓๑.๑๗</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕๐,๒๓๑.๑๗ (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.น.ม.

๕๓ พ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.น.ม.(บ.ต.) ๖๘๕/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเอeling วัฒนะมงคล)

ผ.จ.ก.กฟส.อ.น.ม.