



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่

นายแสงจันทร์ จันทา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายแสงจันทร์ จันทา
แจ้งความประสงค์ ขออนุญาตขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๑๖๗๙๗

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายแสงจันทร์ จันทา ที่อยู่ ๑๙๓ ม.๑๐ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ตรังข้าม วโรรส ๙ สาย ๑๑ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา

อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๓ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.	ขนาด ๙.๐๐	เมตร	จำนวน ๑๔	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๕๐	ตร.มม	จำนวน ๔	เส้น	ระยะทาง ๔๙๕	เมตร	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๙๕	ตร.มม	จำนวน ๔	เส้น	ระยะทาง -	เมตร	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน ๑	ชุด			
- เทโคนเสา			จำนวน ๑๑	ชุด			

๒ แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๒๕	ตร.มม	จำนวน ๑	เส้น	ระยะทาง ๓๘๔	เมตร	
-----------------	---------	-------	---------	------	-------------	------	--

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ	๑๑๘,๒๔๙.๔๖	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำ	-	บาท
๓. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ	๑๕,๕๐๙.๗๐	บาท
รวมเงิน	๑๓๓,๗๕๙.๑๖	บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๔,๖๕๒.๙๑	บาท
๒. % ลดกำไร	-	%
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	-	บาท
๔. กำไรสุทธิ	๔,๖๕๒.๙๑	บาท
รวมเงิน	๑๓๘,๔๑๒.๐๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๙,๖๘๘.๘๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๔๘,๑๐๐.๙๑	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔๘,๑๐๐.๙๑ (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นพ.

๕๔ พ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นพ.(บต.) ๖๙๐/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเถลิง วัฒนมะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นพ.

๕๔ พ.ย. ๒๕๖๔