



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่

นางสาวสุทิตา สำราญวานิช

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางสาวสุทิตา สำราญวานิช คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๑๘๖๓๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวสุทิตา สำราญวานิช ที่อยู่ ๑๙/๕ ถ.ท่าบรทุก ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๗ เหนือ ม.๖ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ ตามแผนผังแนบ
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๕ ต้น		
- รื้อสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง	๑๘๐ เมตร
- พาดเมน	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๙๔ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒ ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด		
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๐ ชุด		
- เทโคนเสา			จำนวน	๒ ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๕๓,๘๖๒.๒๖ บาท

๒. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

๕๗.๐๐ บาท

๓. ก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๑๑,๒๑๕.๖๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๖๕,๑๓๔.๘๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๘,๕๕๙.๔๔ บาท

๖๙,๖๙๔.๓๐ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๖๙,๖๙๔.๓๐

(หกหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นค.(บต.) ๗๗๗/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเถลิง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นค.

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔