



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๐๑ ก.พ. ๒๕๖๕

นายสุวัฒน์ ศุภวุฒิ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายสุวัฒน์ ศุภวุฒิ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๑๖๕๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุวัฒน์ ศุภวุฒิ ที่อยู่ ๓๕๗ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ เหนือ ม.๑ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ ตามแผนผังแนบ
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------|--------|------------------|
| - ปีกเสา | ขนาด | ๔ เมตร | จำนวน | ๕ ต้น | |
| - รื้อสาย | แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง ๖๐ เมตร |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด ๔๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๑๒๕ เมตร |
| - พาดเมนสายเคา | แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๒ ชุด | |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
๒. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

๘๑,๖๒๗.๓๐ บาท

๑,๕๐๔.๐๐ บาท

๘๓,๑๓๑.๓๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕,๘๑๙.๑๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๘๘,๙๕๐.๔๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๘,๙๕๐.๔๙ (แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นท.

๑ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นท.(บต.) ๐๓๑/๒๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายเอeling วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นท.

๑ ก.พ. ๒๕๖๕