



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

นางอนุกูล มนัสวรพงศ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องจาก นางอนุกูล มนัสวรพงศ์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๓๘๐๘๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รับได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางอนุกูล มนัสวรพงศ์ ๑๕/๒๗ ถ.สนามเป้า ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ใช้ในการ ท่อสูญญากาศ ตั้งอยู่ที่ ช.๑๑ สาย ได้ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นาบข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

	๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ขนาด	-	เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่				
-	วัตต์โหลดได้	เฟส เอ.	-	แอมป์	เฟส บี.	-	แอมป์	เฟส ซี.	-	แอมป์

โอลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โอลท์ โอลท์ปลายสาย - โอลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สอดคล้อง เที่ยบครึ่งค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต่ำภายนอก

- ปั๊กเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๖	ตัน			
- รือสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๕	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๕	เส้น	ระยะทาง	๑๐๕ เมตร
- ติดตั้งชุดล้อฟ้าแรงต่ำ					จำนวน	๒	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน					จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งชุดเกียร์ดิ่งโยงแรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด		
- เทคอนเสา					จำนวน	๓	ชุด		

๒. แผนกหม้อแปลง

- รือหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โอลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โอลท์ ขนาด ๑๖๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ก่อสร้างหม้อแปลง	๒๒,๗๘๔.๐๐	บาท
๒.รื้อถอนหม้อแปลง	๕,๖๕๗.๐๐	บาท
๓.ก่อสร้างแรงดึงภายนอก	๔๓,๕๐๒.๔๒	บาท
๔. ค่าสมทบ	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
	๑๑๖,๙๕๓.๔๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๘,๑๙๖.๗๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๒๕,๑๔๐.๑๖</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๒๕,๑๔๐.๑๖ (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาติกฤตศิริ)

พ.บ.ก.ส.อ.น.ม.

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.น.ม.(บต.)   
อนุมัติ – ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



นายสนชัย มหาติกฤตศิริ  
พ.บ.ก.ส.อ.น.ม.

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔