



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นายไพโรจน์ หอมฟุ้ง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายไพโรจน์ หอมฟุ้ง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๖๙๙๒ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายไพโรจน์ หอมฟุ้ง ๙๒/๒ ม.๘ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ สาย ๑๕ ม.๘ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ยืนยันต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- รื้อสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๗๐ เมตร
- พาดสายเมนชายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๒๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๗๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๐ ชุด
- ติดตั้งชุดกายยัดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ ชุด
- เทโคนเสา จำนวน ๔ ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	๔,๖๕๗.๐๐	บาท
๒. ก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๑๐๕,๒๘๔.๐๐	บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	๒,๓๖๐.๐๐	บาท
๓. ก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๒๓๙,๙๙๕.๙๙	บาท
๔. ค่าสมทบ	๑๑,๐๐๐.๐๐	บาท
	๓๖๓,๒๙๖.๙๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๕,๔๓๐.๗๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๘๘,๗๒๗.๗๘</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๘๘,๗๒๗.๗๘ (สามแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
หม.บต.กฟส.อ.นม.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๐๙๐/๒๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ
หม.บต.รักษาการแทน ผจก กฟส อ.นม.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕