



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕

นายสมหวัง อธิศักดิ์สกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายสมหวัง อธิศักดิ์สกุล คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๑๐๕๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมหวัง อธิศักดิ์สกุล ๓๓/๑ ม.๑ ต.บ่อแก้วทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ สาย ๑๕ ม.๓ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|--------|-----------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๖ ต้น | |
| - รื้อสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๗๒ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๒ ชุด | |

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	๔,๖๕๗.๐๐	บาท
๒. ก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๖๐,๖๙๔.๐๐	บาท
๓. ก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๕๓,๙๙๙.๖๑	บาท
๔. ค่าสมทบ	๖,๐๐๐.๐๐	บาท

๑๒๕,๓๕๐.๖๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๘,๗๗๔.๕๔ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๓๔,๑๒๕.๑๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๓๔,๑๒๕.๑๕ (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทสิบห้าสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ๐๙๓/๒๕๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕



นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ
ผ.บ.ต.รักษาการแทน ผจก กฟส อ นค.

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕