



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

นายชลิต กล่ำบุญสวัสดิ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายชลิต กล่ำบุญสวัสดิ์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๖๔๒๒ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายชลิต กล่ำบุญสวัสดิ์ ที่อยู่ ๘๓ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ข้างไฟฟ้า ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ ตามแผนผังแนบ
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|-------|--------|---------|---------|--|--|
| - ปักเสา | ขนาด | ๔ เมตร | จำนวน | ๔ ต้น | | | | |
| - รื้อถอนสายนำกลับมาใช้ | สาย SAC | ๑๘๕ ตร.มม | จำนวน | ๓ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร | | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๔๐ เมตร | | |
| - พาดเมนสายเคา แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร | | |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด | | | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ ชุด | | | | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ ชุด | | | | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๒ ชุด | | | | |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔๕,๙๖๗.๓๕	บาท
๒. ค่าร้อยถอนแรงสูงภายนอก	-	บาท
๓. ค่าบริการ HL	-	บาท
	๔๕,๙๖๗.๓๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓,๒๑๗.๗๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๙,๑๘๕.๐๖	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๔๙,๑๘๕.๐๖ (สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทหกสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นผ.

ที่ ก.๒ อ.นผ.(บต.) ๐๓๕/๒๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕



นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ

ทผ.บต.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นผ.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕