



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.
เลขที่
เรื่อง ขอนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔
นางสาวจารุณ เทพกัญญาเมฆร์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นางสาวจารุณ เทพกัญญาเมฆร์ คำร้องเลขที่ ๑๖๐๐๐๑๗๕๕๖๔ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวจารุณ เทพกัญญาเมฆร์ ที่อยู่ ๑๕๒/๓ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑ เหนือ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มากข่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ขนาด	-	เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้	เฟส เอ.	- แอมป์	เฟส บี.	- แอมป์	เฟส ซี.
โวลท์ที่ได้หม้อแปลงวัดได้	-	โวลท์	โวลท์ปลายสาย	-	โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สღด瓜 เก็บควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต้านภายนอก

- ปักเสา คอร์.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๒ ต้น	
- พาดสาย แรงต้าน	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดคลื่นฟ้าแรงต้าน			จำนวน	๐ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด	
- ติดตั้งชุดกากายยึดโยงแรงต้าน ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารีอ่อนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๙,๘๖๔.๗๒	บาท
๓. ค่าสมทบ	-	บาท
๔. ไฟสาธารณณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	๙,๘๖๔.๗๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๖๙๐.๕๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๐,๕๕๕.๒๕</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๐,๕๕๕.๒๕ (หนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)

กำหนดด้วยราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นธ.

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.)๐๗๗/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายเฉลิง วัฒนาวงศ์)

ผจก.กฟส.อ.นธ.

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔