



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นข.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นข.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นข.
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕
นางสาวศรัญญา สุรนະวัฒน์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นข.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นข.ได้รับคำร้องจาก นางสาวศรัญญา สุรนະวัฒน์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๕๔๗๑
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นข.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวศรัญญา สุรนະวัฒน์ ที่อยู่ ๔๐๕ ม.๔ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๘ สาย ๑๕ ม.๑ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า
อยู่ท่า่สถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ขนาด	-	เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่	
วัดโหลดได้	เฟส เอ.	-	แอมป์	เฟส บี.	-	แอมป์
โอลท์ได้	โอลท์	โอลท์ปลายสาย	-	โอลท์		

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่适合 หินควายคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกต່າງภายนอก

- ปั๊กเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๕	ตัน
- รือสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด
- ติดตั้งชุดกายด์ดอย่างแรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด
- เทโคนเสา				จำนวน	๒	ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- รือหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โอลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โอลท์ ขนาด ๑๖๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๔๗,๒๕๕.๐๐	บาท
๒. ค่ารื้อถอนหม้อแปลง	๔,๖๕๙.๐๐	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๗๐,๗๘๕.๓๗	บาท
๔. ค่าสมทบ	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
	๑๖๔,๗๐๐.๓๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๑,๘๘๙.๑๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๘๐,๕๘๙.๔๐</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๘๐,๕๘๙.๔๐ (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยเก้าบาทสี่สิบสอง銖)
กำหนดยืนย้ำ ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ก.พ.ส.อ.น.ม.

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.น.ม.(บต.)
อนุมัติ – ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิชิต วัฒนาวงศ์)

ผู้ดูแลโครงการ

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๔