



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นนท.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นนท.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นนท.
วันที่ ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๔
นายสุวัฒน์ บุญสิน

เรียน ผจก.กฟส.อ.นนท.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้รับคำร้องจาก นายสุวัฒน์ บุญสิน คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๔๕๖๗๒ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นนท.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruPได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุวัฒน์ บุญสิน ที่อยู่ ๓๙/๑๗ ม.๔ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๕ ได้ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ท่าหนานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ให้มือแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงตัวภายนอก

- ปักเสา		ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑๗	ตัน		
- รื้อสาย	แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย	แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๓๘๐ เมตร
- พาดสาย	แรงตัว	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงตัว					จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน					จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งชุดกายิลด์โดยแรงตัว		ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๐	ชุด		
- เทโคนเสา					จำนวน	๔	ชุด		

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	๔,๖๕๗.๐๐ บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๙๖,๐๒๐.๑๒ บาท
๓. ค่าก่อสร้างหม้อแปลง	๑๐๑,๑๒๗.๐๐ บาท
๔. ไฟสาธารณะ	๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๐,๘๙๖.๒๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๓๑๔,๖๕๐.๔๑ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๑๔,๖๕๐.๔๑ (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรืออภิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ก.พ.ส.อ.น.ช.

๗๖ พ.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.น.ช.(บ.ต.) 
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายเดลิง วัฒนามงคล)

ผ.จก.ก.พ.ส.อ.น.ช.

๗๖ พ.ค. ๒๕๖๕