

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบด..... ถึง ผจก.ภจ.....
 เลขที่..... วันที่ - ๔ พค ๒๕๕๙.....
 เรื่อง ขอย้ายเขตระบบไฟฟ้า เทศบาลตำบลท่าบุญมี(บริเวณหลัง รร.เกาะโพธิ์วันครู ๒๕๐๐)
 อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลท่าบุญมี ที่.ขบ.๕๓๐๐๓/๕๑ ลว.๑๘.ม.ค.๕๙.....

เรียน ผจก.ภพส.ภจ.....

ตามบันทึกที่อ้างอิงถึง ที่.ขบ.๕๓๐๐๓/๓๑๘ ลว.๕ เม.ย.๕๙ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้.....
 เทศบาลตำบลท่าบุญมีได้พิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ เทศบาลตำบลท่าบุญมี บ้านเลขที่..... หมู่.....๕.....
 ตำบล.....ท่าบุญมี อำเภอ.....เกาะจันทร์ จังหวัด.....ชลบุรี ขอใช้เพื่อ.....
 แสงสว่างบ้านอยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟ.....๑.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง
 ๓..... เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๒..... ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ.....เกาะโพธิ์.....อยู่ห่างจากสถานีฯ
 ระยะทางประมาณ ๙.....กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง ๑.....ราย ไฟกำลัง.....-ราย โหลดรวมประมาณ ๕๐๐ W.....

รายละเอียดไฟฟ้ากำลัง.....เป็นไฟฟ้าแสงสว่าง.....

๓.รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ.....๓.....เฟส ๒๒ เควี.ขนาด.....๒๕๐.....เควีเอ.ตั้งที่
 แทบ.....วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ.....-.....แอมป์ เฟสบี.....-.....แอมป์ เฟสซี.....-.....แอมป์ วัดโหลดปลายสาย
 จุดที่จะขยายเขตต่อไป ๒๒๐.....โวลท์ เวลา ๑๙.๓๐.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....-.....กว. เมื่อ
 ขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....-.....ม.

๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำปักเสาขนาด ๙ ม.จำนวน ๒ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐
 ต.มม.จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๔๐ ม. พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๐ ม. พร้อม
 ติดตั้งดวงโคมขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด ต่อสายดับกับจุดเดิม.....

๕.ผู้ให้พินดื้อออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการทั้งสิ้น.....

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก () ปักเสา คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () ปักเสาดอม่อ คอ.ขนาด.....ม. จำนวน.....ต้น
 () พาดสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....ตัน
 ระยะทางประมาณ.....ม.

หม้อแปลง () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน ๑ ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง๑ชุด
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง
 ()

แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 (✓) พาดด้วยสายขนาด ๒๕.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.
 (✓) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด ๒x๓๖.....วัตต์ จำนวน ๒.....ชุด
กฟภ.....จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก (✓) ปีกเสา คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 () ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด.....ม. จำนวน.....ตัน
 (✓) พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐.ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.
 () พาดสายเมนชายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น
 ระยะทางประมาณ.....ม.

คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
 จำนวน.....ชุด

มิเตอร์ () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำขนาด...../๕ แอมป์ จำนวน.....ชุด
 ()

รื้อถอน ()

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
 ทรัพย์สินของ.....

เงินลงทุน

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				๒๑,๒๗๙.๗๐
แรงต่ำภายใน				๑๒,๓๘๘.๔๓
มิเตอร์				-
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
ค่าสำรวจออกแบบ				-
รวมเป็นเงิน				๓๓,๖๖๘.๑๓
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				๓๓,๖๖๘.๑๓
หักภาษี ๗ % คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๒,๓๕๖.๗๗
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๓๖,๐๒๔.๙๐

เงินลงทุนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวน ๓๖,๐๒๔.๙๐ บาท (สามหมื่นหกพันยี่สิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์.) กำหนด
 ยื่นราคา.....๖.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้
 ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว


สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท (.....
) งบทำการจำนวน.....บาท (.....) และงบลงทุนจำนวน.....บาท
 (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน.....เป็นของ กฟภ.....
 เครื่องวัดแรง.....ตัว.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ กบ.กจ.(บต.) 320- /๒๕๕๙

อนุมัติ


 (นายวิวัฒน์ ปานิชกรณ์)

ผจก.กจ.
 - ๔ พ.ค. ๒๕๕๙


 (นายชนันต์ เจริญโต)
 ทบ.บต.กฟส.กจ.
 - ๔ พ.ค. ๒๕๕๙