



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๖ ผบต.กฟส.สช. ถึง ผจก.กฟส.สช.
เลขที่ ก.๒ สชช.-บต./๐๘๓๑ วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นางวันเพ็ญ พุ่มเรือง
อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.สช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

นางวันเพ็ญ พุ่มเรือง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณบ้านยางแดง เลี้ยวแยกเข้ากระบกเตี้ยไป หมู่ ๖ ต.คูยายหมี่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา รับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๘ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส. สนามชัยเขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๑๐.๗๐ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกปรับปรุงแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมปีกเสาดอมขนาด ๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๒.๒ แผนกปรับปรุงแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๒๘๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ. เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๔๒๕.๗๖ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

งบ ผู้ใช้ไฟ อยู่ในหลักเกณฑ์ระเบียบใหม่ ไม่ต้องชำระเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายขวัญชัย เจริญสมประสงค์)

พชง.๖ ผบต.กฟส.สช.

อนุมัติ

(นายวิภาต วิรุณราช)

ผจก.กฟส.สช.

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๔



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๖ ผบต.กฟส.สช. ถึง ผจก.กฟส.สช.
เลขที่ ก.๒ สชช.-บต./๐๘๒๗ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ น.ส.อภิญา ดาวันนา
อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔
เรียน ผจก.กฟส.สช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

น.ส.อภิญา ดาวันนา มีความประสงค์ขอย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณเข้าไปทางทุ่งเจริญ บ้านสีชมพูตรงข้ามร้านรับซื้อข้าว หมู่ ๔ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา รับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๘ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส. สนามชัยเขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๑๔.๐๐ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกก่อสร้างแรงต่ำ ๑๔๐ เมตร แรก (งบ กฟภ.)

- ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ. เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๒๕๗.๑๙ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

งบ ผู้ใช้ไฟ อยู่ในหลักเกณฑ์ระเบียบใหม่ ไม่ต้องชำระเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายขวัญชัย เจริญสมประสงค์)

พชง.๖ ผบต.กฟส.สช.

อนุมัติ

(นายวิภาค วิรุณราช)

ผจก.กฟส.สช.

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๔

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้อัดคล่อง และเหมาะสมกับงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๖ ผบต.กฟส.สข.

ถึง ผจก.กฟส.สข.

เลขที่ ก.๒ สขช.-บต./๐๘๒๔

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ น.ส.ปิยะวรรณ การสนธิ

อ้างถึง คำร้องขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.สข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาดได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

๑) รายละเอียด

น.ส.ปิยะวรรณ การสนธิ มีความประสงค์ขอย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณคุ้มบ้านขึ้น ซอยหลังวัด ก่อนสุดแรงต่ำซอยขวามือ หมู่ ๑๙ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา รับกระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๘ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ กฟส. สนามชัยเขต อยู่ห่างจากสถานีประมาณ ๖๑.๔๐ กม. นั้น ผบต.ได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว มีวิธีดำเนินการและเงินลงทุน ดังนี้

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกก่อสร้างแรงต่ำ ๑๔๐ เมตร แรก (งบ กฟภ.)

- ปักเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร

๓) เงินลงทุน

งบ กฟภ. เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๙๘๘.๔๑ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

งบ ผู้ใช้ไฟ อยู่ในหลักเกณฑ์ระเบียบใหม่ ไม่ต้องชำระเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการค่าใช้จ่ายและบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวุฒิชัย เจริญสมประสงค์)

พชง.๖ ผบต.กฟส.สข.

อนุมัติ

(นายวิภาค วิรุณราช)

ผจก.กฟส.สข.

๒๕๖๔/๒๕๖๔

(หมายเหตุ) รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน