

ที่ นร (กวพ) 1305/ 3735

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

๒๙ เมษายน 2543

เรื่อง ร้องเรียนขอความเป็นธรรม

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เบญจมาศ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เบญจมาศ จำกัด ที่ บจ (ท)/101/389/2542 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2542


ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เบญจมาศ จำกัด ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีกองบัญชาการทหารสูงสุด พิจารณาปรับบริษัทฯ ที่ส่งมอบงานล่าช้า ในงานจ้างก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการทหารสูงสุด และอาคารจอดรถยนต์ จำนวน 29 วัน เป็นเงินจำนวน 17,212,131.33 บาท ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าไม่ถูกต้อง เนื่องจากกองบัญชาการทหารสูงสุด มิได้คำนวณระยะเวลา ทำงานตามสัญญา 30 วัน รวมเข้ากับระยะเวลาที่เสียไปในการรอกอยการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงและการติดตั้งมาตรวัดน้ำของการประปานครหลวง จำนวน 149 วัน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงร้องขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) วินิจฉัยสั่งการให้กองบัญชาการทหารสูงสุด พิจารณาค่าปรับให้บริษัทฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องให้กระทรวงกลาโหมชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และนำเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาข้อร้องเรียนประกอบกับข้อเท็จจริงตามข้อชี้แจงของกระทรวงกลาโหมแล้วเห็นว่า ในการพิจารณาค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง กองบัญชาการทหารสูงสุดได้พิจารณาค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเวลา 149 วัน โดยนับระยะเวลาดังแต่วันที่ 20 เมษายน 2541 ซึ่งเป็นวันก่อนวันสิ้นสุดสัญญาคือวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เป็นเวลา 30 วัน จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2541 ซึ่งเป็นวันที่ปัญหาการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และปัญหาการติดตั้งมาตรวัดน้ำของการประปานครหลวงสิ้นสุดลง โดยกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้มีระยะเวลาทำงานรวม 30 วันเข้าไว้ในระยะเวลาที่ได้พิจารณาค่าปรับให้แก่บริษัทฯ ผู้รับจ้าง

แล้ว ประกอบกับกองบัญชาการทหารสูงสุดได้แจ้งให้ทราบเพิ่มเติมด้วยว่า กองบัญชาการทหาร-
สูงสุดได้พิจารณาคุณค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเพิ่มเติมอีก 29 วันแล้ว ด้วยเหตุที่ได้มีการสั่งการให้
ผู้รับจ้างทำงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา และด้วยเหตุ
ที่ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า กองบัญชาการทหารสูงสุดได้แจ้งให้บริษัทฯ ผู้รับจ้างทราบว่า
การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวงได้ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมาตรวัดน้ำ-
ประปาเสร็จเรียบร้อยในวันที่ 24 กันยายน 2541 มิใช่วันที่ 15 กันยายน 2541 ดังนั้น ผู้รับจ้าง
จึงไม่ถูกปรับในการส่งมอบงานตามสัญญาในครั้งนี้ และเมื่อข้อเท็จจริงเป็นไปตามนัยคำชี้แจง
ดังกล่าวแล้ว กวพ. จึงเห็นว่า การดำเนินการของกองบัญชาการทหารสูงสุดสมประโยชน์ของ
ผู้ร้องแล้ว จึงเห็นสมควรยุติเรื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภิรมย์ สิมะเสถียร)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 2825827 ต่อ 260 - 267

โทรสาร 2827896