



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟฟ.บส. ถึง กฟฟ.บส.
เลขที่ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.บส. — นาย ทรงศักดิ์ จอองวัลย์
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๔๓๕๘๘๐ ลว.๓๐ มิ.ย.๕๔

เรียน ผจก.กฟฟ.บส.

ด้วย กฟฟ.บส. ได้รับหนังสือจาก นาย ทรงศักดิ์ จอองวัลย์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๐/๗๕ น. ๓ ถนน สุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ขอย้ายเขตไฟฟ้าไปยัง โครงการหมู่บ้านภูไม้งาม นั้น

ผบค.บส. ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้

รายละเอียด

๑. นาย ทรงศักดิ์ จอองวัลย์ “โครงการหมู่บ้านภูไม้งาม” ประกอบกิจการ จัดสรรบ้านพร้อมที่ดิน ตั้งอยู่ที่ตำบลเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี หม้อแปลงที่ขอติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๑ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางพระ(BPE) อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๒. มีที่ดินจัดสรรรวม จำนวน ๘๑ แปลง มีความประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้าบ้านแต่ละชั้นเดียว จำนวน ๖๒ แปลง ประเมินโหลดแปลงละ ๑๕(๔๕) แอมป์ ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ทาวนโฮมสองชั้น จำนวน ๑๕ แปลง ประเมินโหลดแปลงละ ๑๕(๔๕) แอมป์ ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย รวมโหลดทั้งหมด (๘๒.๕๑ , ๑๘๔.๘๐ เควีเอ) จึงเห็นควรติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ , ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ , ๑ เครื่อง

๓. ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าสำรวจออกแบบและแผนผังไว้แล้ว เป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามใบเสร็จเลขที่ F๐๒๐๓๗๕๘๐๖๓๐๐๐๐๑ ลว.๓๐ มิ.ย.๒๕๕๔

๔. สภาพภูมิประเทศเห็นควรคิดค่าแรงงานกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟฟ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก รื้อถอนเสาเคอร์.ขนาด ๕.๐๐ , ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ , ๒ ต้น (คืนคลัง) , รื้อถอนสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๘๘ เมตร พร้อมสายโอเวอร์เฮด (นำกลับมาใช้งานใหม่)

๒. แผนกแรงสูงภายนอกในโครงการ ปักเสาเคอร์.ขนาด ๑๒.๐๐ , ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑๐ , ๒ ต้น , พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๓๐ เมตร พร้อมพาดสายโอเวอร์เฮด

๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ , ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ , ๑ เครื่อง แบบแขวนบนเสา พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๔. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก รื้อถอนสายบนเสาขนาด ๕๕ AW , ๕๕ AW ต.มม จำนวน ๑ , ๓ เส้น ระยะทาง ๘๘ เมตร (นำกลับมาใช้งานใหม่)

๕. แผนกแรงต่ำภายนอก ปักเสาเคอร์.ขนาด ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๔๔ ต้น , พาดสายบนเสาขนาด ๕๕ AW , ๕๕ AW ต.มม จำนวน ๑ , ๓ เส้น ระยะทาง ๖๗๘ เมตร

๖. แผนกมิเตอร์ภายใน ติดตั้งสายขึ้น — ลงมิเตอร์ไฟถนน ที่เสาต้นหม้อแปลง จำนวน ๒ ชุด (กฟภ.จัดหาพร้อมติดตั้ง)

๗. แผนกไฟถนนภายในโครงการ พาดด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ AW ต.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๗๕๐ เมตร , ติดตั้งชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ จำนวน ๕๕ ชุด (กฟภ.จัดหาพร้อมติดตั้ง) , ติดตั้งชุดสวิทช์ควบคุมปิด – เปิด ที่เสาต้นหม้อแปลง จำนวน ๒ ชุด (กฟภ.จัดหาพร้อมติดตั้ง)

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ

- ค่าสมทบระบบจำหน่าย (๔๑๐เควีเอ x ๑๐๐)	เป็นเงิน	๔๑,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๓,๐๓๓.๐๐	บาท
- แผนกรแรงสูงภายนอกในโครงการ	เป็นเงิน	๓๖๐,๑๖๔.๓๕	บาท
- แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	๕๕๓,๖๘๗.๓๐	บาท
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๓,๓๖๘.๐๐	บาท
- แผนกรแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๕๖๕,๕๑๓.๘๕	บาท
- แผนกมิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	๕๓๕.๕๔	บาท
- แผนกไฟถนน	เป็นเงิน	๒๘๔,๑๓๗.๘๔	บาท
- ค่าบริการฮอตไลน์กระเช้า	เป็นเงิน	๑๖,๕๓๐.๕๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑,๘๓๒,๗๗๐.๘๖	บาท
	ภาษี ๗%	๑๒๘,๒๙๓.๕๖	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๙๖๑,๐๖๔.๔๒	บาท
- หักค่าสำรวจออกแบบและแผนผัง	เป็นเงิน	๕,๓๕๐.๐๐	บาท ตาม

ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๓๒๐๓๗๕๘๐๖๓๐๐๐๐๑ ลว.๓๐ มี.ย.๕๘

- คงเหลือส่วนที่ผู้ใช้ไฟต้องชำระ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๙๕๕,๗๑๔.๔๒	บาท
----------------------------------	---------------------	--------------	-----

เงินลงทุนในส่วนของ กฟภ.

แผนกรแรงสูงภายนอก คิด 50 %	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบทำการ
แผนกปรับปรุงแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ ให้เรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบจากผู้เข้าอยู่อาศัยที่มาติดต่อขอใช้ไฟทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟรายใดขอติดตั้งมิเตอร์เกินกว่าขนาดที่ประเมินไว้ให้คิดค่าส่วนเฉลี่ยเพิ่มจากผู้ใช้ไฟรายนั้น ๆ ตามระเบียบด้วย

การกำหนดยืมราคาและทรัพย์สิน ราคาค่าใช้จ่ายดังกล่าวกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน โดยเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของ กฟภ. ยกเว้นสายไฟถนนและดวงโคมพร้อมสวิตช์ควบคุม ปิด-เปิด เป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ และทั้งนี้หากต่อมาผู้จัดสรรมีการขยายเขต โครงการเพิ่มนอกเหนือจากโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ กฟภ. จะคำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม (๘๒.๕๑, ๑๘๔.๘๐ เควีเอ) และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเจ้าของโครงการจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอใช้ไฟและแผนผังจำนวน ๑ แผ่น พร้อมประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บส.(บค.)/๐๒๕/๒๕๕๕

อนุมัติ

(นายพิษณุ วัชรธรรมศักดิ์)

ผจก.กฟฟ.บส.

๘ มีนาคม ๒๕๕๕

(นายจรัส เกตุสวัสดิ์)

ช.บค.รักษาการแทน.ผ.บค.กฟฟ.บส.

๘ มีนาคม ๒๕๕๕