



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ทผ.บค.บส. ถึง ผจก.กฟฟ.บส.
เลขที่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ กฟฟ.บส. เทศบาลเมืองแสนสุข ถนนลงหาด
บางแสน บริเวณแยกหน้าร้านจรินทร์ถึงวงเวียนยินดีต้อนรับ ตำบล แสนสุข อำเภอ เมือง
จังหวัด ชลบุรี
อ้างถึง หนังสือที่ ขบ ๕๒๕๐๒/๒๗๖๙ ล.ว.๒๗ ต.ค.๕๙

เรียน ผจก.กฟฟ.บส.

ด้วย กฟฟ.บส. ได้รับหนังสือจาก สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ขบ ๕๒๕๐๒/๒๗๖๙ ล.ว.๒๗ ต.ค.๕๙ แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ ถนนลงหาดบางแสน บริเวณแยกหน้าร้านจรินทร์ถึงวงเวียนยินดีต้อนรับ ตำบล
แสนสุข อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี นั้น

ผบค.บส. ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้

รายละเอียด

๑. ถนนลงหาดบางแสน บริเวณแยกหน้าร้านจรินทร์ถึงวงเวียนยินดีต้อนรับ ตั้งอยู่ที่ตำบล แสนสุข อำเภอ เมือง จังหวัด
ชลบุรี อยู่ห่างจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๙ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางแสน (BSN) อยู่ห่างจาก
สถานีฯ ระยะทาง ประมาณ ๕ ก.ม.

๒. สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ขอติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง เสาเหล็กชุบกัลป์วาไนท์ กิ่งคู่ สูง ๙ เมตร โคมไฟ
สาธารณะ LED ขนาด ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๕ ต้น , ขอติดตั้งเสาไฟฟ้า High Mast สูง ๒๕ เมตร พร้อมดวงโคม ๔๐๐ วัตต์
จำนวน ๓ ดวงโคม/ต้น (โดยสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุขจัดหาและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างดวงโคม พร้อมจัดหาและติดตั้ง
ชุดลatchingควบคุม ปิด - เปิด เอง)

๓. สภาพหน้างานเห็นควรคิดค่าแรงงานกรณี ๒

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก รื้อถอนชุดเหล็กทางตรง จำนวน ๑ ชุด (คืนคลัง)
๒. แผนกแรงสูงภายนอก ติดตั้งชุดเหล็กทางโค้ง จำนวน ๑ ชุด
๓. แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน แบบแขวนบนเสา (โดย ผู้ใช้ไฟให้ กฟภ. จัดหาหม้อแปลง)
๔. แผนกมอเตอร์แรงต่ำ ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำขนาด ๓ เฟส ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำขนาดเรโซ ๒๕๐/๕
จำนวน ๑ เครื่อง

ค่าใช้จ่ายผู้ใช้ไฟลงทุน

- แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๒๘๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๕,๑๐๐.๕๗	บาท
- แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๒๓๖,๔๕๔.๓๗	บาท
- ค่าสมทบระบบจำหน่าย (๑๖๐เควีเอ x ๑๐๐)	เป็นเงิน	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒๕๗,๘๓๕.๙๔	บาท
	ภาษี๗%	๑๘,๐๔๘.๔๕	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๗๕,๘๘๔.๓๙	บาท

สำหรับเงินลงทุนในส่วนของ กฟภ.

- แผนภูมิเตอร์


เป็นเงิน ๑๓,๘๙๔.๐๐ บาท(เบิกจากงบสำรองจ่าย)

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๒๗๕,๘๘๓.๓๕ บาท (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์) โดยได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วกำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว


เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สินหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบพร้อมชุดโคมและชุดสวิตช์ควบคุมเป็นสมบัติของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำละอุปกรณ์ประกอบเป็นทรัพย์สินของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผังจำนวน 1 แผ่น ประมาณการค่าใช้จ่ายหน้างานและหนังสือของผู้ใช้ไฟพร้อมประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บส.(บค.)/๒๔๔/๒๕๕๔
อนุมัติ



(นาย พิเชษฐ์ วิธิธรรมศักดิ์)
ผจก.กฟฟ.บส
๙ ธันวาคม ๒๕๕๔



(นายสุพัฒน์ บุญนิธิ)
ทผ.บค.บส.
๙ ธันวาคม ๒๕๕๔