



บันทึก

จาก ผบค.กฟฟ.บส. ถึง ผจก.กฟฟ.บส.
 เลขที่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
 เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.บส. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๖๐๔๕๗๗ สว. ๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟฟ.บส.

ด้วย กฟฟ.บส. ได้รับหนังสือจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สว. ๕ น.ค.๖๐ ขอย้ายขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงถาวรระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง นั้น

ผบค.บส. ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้

รายละเอียด

- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขา คอนโดสุวิภาพลส ตั้งอยู่ที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการ ซูเปอร์มาร์เก็ต หม้อแปลงที่ขอติดตั้งรับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควีเอ วงจรที่ ๗ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางพระ (BPE) อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงถาวรระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้กับโหลดรวม ๖๖ กว. โดย กฟฟ.เป็นผู้จัดหาหม้อแปลง
- สภาพภูมิประเทศเห็นควรติดตั้งแรงงานกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน ปีกเสาตอระ ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น , เทคองกรีตที่โคนเสา จำนวน ๑ ชุด , พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ค.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๒ เมตร
๒. แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง แบบแขวนบนเสา พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน โดย ผู้ใช้ไฟย้ายหม้อแปลงจากจุดเก่ามาใช้ที่ใหม่
๓. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน รื้อถอนหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (นำกลับมาใช้งานใหม่)
๔. แผนกติดตั้งแรงต่ำ ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำขนาด ๓ เฟส ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำขนาดรีโซ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ

- ค่าสมทบระบบจำหน่าย (๑๐๐ เควีเอ*๑๐๐)	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๔๕,๑๘๕.๘๓	บาท
- แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๖๘,๐๖๔.๕๖	บาท
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๕,๔๖๕.๖๐	บาท
- ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๑๔๙,๒๑๖.๐๐	บาท
ภาษี ๗%		๑๐,๐๒๖.๕๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๕๙,๒๔๒.๕๓	บาท

-แผนกมิเตอร์แรงต่ำ	เป็นเงิน	๑๓,๕๒๖.๐๐ บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
-แผนกแรงสูงภายนอก คิด ๕๐ %	เป็นเงิน	----- บาท	เบิกจากงบลงทุน
-แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	----- บาท	เบิกจากงบทำการ
-แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	----- บาท	เบิกจากงบลงทุน


เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๑๕๓,๒๖๒.๖๓ บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสามสตางค์) กำหนดเป็นราคาระยะ ๑ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สินที่อยู่ภายในที่ดินผู้ใช้ไฟเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ออกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นทรัพย์สินของ กฟผ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอใช้ไฟและแผนผังจำนวน ๑ แผ่น พร้อมประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บส.(บค.)/๐๐๕/๒๕๖๐

อนุมัติ



(นาย พิเชษฐ์ วิธีธรรมศักดิ์)

ผอ.ก.ฟ.ฟ.บส.

๑๐ มกราคม ๒๕๖๐



(นายสุทัศน์ บุญนิธิ)

ผอ.บค.บส.

๑๐ มกราคม ๒๕๖๐