



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

จาก.....ผบ..... ถึง.....ผจก.พน.....
เลขที่..... วันที่.....
เรื่อง.....การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า.....
อ้างถึง.....คำร้องเลขที่ ๕๘/๐๐๑๑๖ ลว. ๒๖.พ.ค. ๒๕๕๘.....

เรียน.....ผร.ก.พน.....
ตามบันทึกที่อ้างถึง.....ผบค.....ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นายอุทัย โมทนา
ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. บริเวณขอใช้ไฟ พระชัยฟาร์ม บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....๖ ตำบล กุดโจ่ง อำเภอ พนัสนิคม
จังหวัด.....บ.บุรี.....ขอใช้เพื่อ.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓ เฟส ๒๒ เควี.
วงจรที่.....๓.....ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ พนัสนิคม
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ.....๑๐.....กม.
๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ.....-.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....
๓. รับกระแสไฟจากหม้อแปลงเดิม ระบบ.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....๑๐๐.....เควีเอ. ตั้งที่แทบ.....
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ.....-.....แอมป์ เฟสบี.....-.....แอมป์ เฟสซี.....-.....แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป
.....ได้.....โวลท์ เวลา.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่าง
จากหม้อแปลง ระยะทาง.....๑๐๐.....เมตร
๔.
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการทั้งหมด.....

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- () ปีกเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ร็อดอน คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดด้วยสาย SAC, OHGW ขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ ม.

แรงสูงภายใน

- () ปีกเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ปีกเสาต่อม่อคอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ ม.

หม้อแปลง

- () ปีกเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ๑ ชุด
() ปีกเสาต่อม่อคอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ติดตั้งหม้อแปลงระบบ-เฟส ๒๒เควี. ขนาด เควี.เอ. จำนวน เครื่อง

แรงต่ำภายใน

- () ปีกเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ปีกเสาต่อม่อคอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() พาดด้วยสาย AW.ขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ ม.
() ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด
..... จัดหาอุปกรณ์

แรงต่ำภายนอก

- () ติดตั้งแร็ค ๒ ช่อง จำนวน ชุด
(✓) ร็อดอน, ติดตั้งแร็ค ๔ ช่อง จำนวน ชุด
(✓) ปีกเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ร็อดอนเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
() ปีกเสาต่อม่อคอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
(✓) สาย AW.ขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ ม.
() พาดด้วยสายเมนชายคา AW.ขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
ระยะทางประมาณ ม.

คาปาซิเตอร์

- () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส - โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด

มิเตอร์

- () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำ ขนาด แอมป์
จำนวน ชุด

ร็อดอน

- ()
.....

อุปกรณ์ที่ร็อดอน

- ก่อสร้างปี งานขยายเขตงบ
ทรัพย์สินของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.พน ถึง ผจก.พน
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลง กฟอ.พน - พุทธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน(เม่งอิงเชียงต้ว)
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๒๑๓๕๖ ลว. ๑๔ พ.ค. ๕๘

เรียน ผจก.พน.

ด้วย ผบค.พน. ได้รับคำร้องจาก พุทธสมาคมสว่างเหตุธรรมสถาน(เม่งอิงเชียงต้ว) เลขที่ตามที่ยังถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงเพื่อใช้ในการกิจการ ศาลเจ้าและมูลนิธิ ผบค.พน. ได้ตรวจสอบแล้ว พอสรุปรายละเอียดได้ดังนี้.-

รายละเอียด

☒ ๑.บริเวณขอขยายเขต ตลาดทุ่งเหียง อยู่ที่ - ม.๔ ต.หมอนนาง อ.พนสนิมคม จ.ชลบุรี รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๖ ของสถานีจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๑๖ กม.

☐ ๒.ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ. อยู่แล้วโดยติดตั้งหม้อแปลงระบบ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์
ขนาด เครื่อ. จำนวน เครื่อง ติดตั้งอนุมัติ --

☒ ๓. ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์...ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลงและดำเนินการติดตั้งเอง

(-) ขอติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มระบบ - เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด - เครื่อ. จำนวน - เครื่อง

(-) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ - เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ จากเดิมขนาด - เครื่อ.
เป็นระบบ เฟส ขนาด เครื่อ. จำนวน เครื่อง (ที่จุด.....)

(✓) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เครื่อ. จำนวน ๑ เครื่อง
(ที่จุด...)

(-) หม้อแปลงเดิมระบบ เฟส ขนาด เครื่อ.(เพื่อ.) (.....คินผู้ใช้ไฟ.....ผู้ใช้ไฟขอขายคิน กฟภ.)

☒ ๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการเองโดยมี.....นายมนูญ ยิ้มละม้าย.....ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท.....สามัญวิศวกร.....สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (สพก.๓๓๗๘) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ควบคุม และออกแบบการก่อสร้าง

☐ ๕.....

☒ ๖. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายสมทบ ๕๐ %)

- (✓) ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- (✓) ติดตั้งอุปกรณ์ต่อจากต้นสุดท้าย จำนวน ๑ ชุด พร้อมเชื่อมสายให้
- (✓) พาดสาย SAC. ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร
- (✓) พาดสาย OHGW. ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทางประมาณ ๓๕ เมตร

๒.แผนกแรงสูงภายใน

- (-) ปีกเสา คอร. ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- (-) ปีกเสาดม่อ ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- (-) พาดสาย SAC. ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทางประมาณ - เมตร
- (-) พาดสาย OHGW. ขนาด - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทางประมาณ - เมตร
- (✓) ติดตั้งอุปกรณ์ต่อจากต้น โล่แยก จำนวน ๑ ชุด พร้อมเชื่อมสายให้
- (-) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟ เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งเอง
- (-) กฟอ.พน.เป็นผู้ตรวจแผนผังพิมพ์เขียวที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้และมาตรฐาน กฟภ. ก่อนอนุมัติจ่ายไฟ

๓.แผนกหม้อแปลง (...ภายนอก.. ✓ ภายใน) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง และดำเนินการติดตั้งเอง

- (-) ปีกเสา คอร. ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น ประกอบคานนั่งร้านหม้อแปลง - ชุด
- ปีกเสาดม่อ คอร. ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- (✓) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ที่จุด.....)
- (-) เพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ จากขนาด เควีเอ. เป็นระบบ เฟส ขนาด เควีเอ. จำนวน เครื่อง (ที่จุด.....)

-
- (✓) บริษัทฯ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องส่งหม้อแปลงให้ กฟภ.(✓) ตรวจสอบ
 - (✓) ทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

๔.แผนกเครื่องวัด

- (-) ย้ายจุดติดตั้งเครื่องวัดแรงสูง ระบบ... เฟส ประกอบซีทีเรโซ ขนาด... แอมป์ จำนวน... ชุด
- (✓) ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ระบบ... เฟส ประกอบซีทีเรโซ ขนาด... ๒๕๐/๕... แอมป์ จำนวน... ชุด
- (-) ติดตั้งเครื่องวัดแรงสูงประธาน ระบบ... เฟส ประกอบซีทีเรโซ ขนาด... แอมป์ จำนวน... ชุด

๕.แผนกแรงต่ำภายนอก

- (-) รื้อถอนเสา คอร. ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- (-) ติดตั้งแร็ค ๑,๒ ช่อง จำนวน - ชุด

เงินลงทุน

ในส่วน ของ กฟภ.แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้.

แผนกเครื่องวัดแรงสูง	เป็นเงิน	๑๖,๑๗๗	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
แผนกปรับปรุงแรงสูง	เป็นเงิน	—	บาท	เบิกจากงบ...ลงทุน
แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐ %	เป็นเงิน	๓๓,๐๓๕.๑๐	บาท	เบิกจากงบ...ลงทุน
แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	—	บาท	เบิกจากงบ...ทำการ
แผนกรื้อถอนเครื่องวัดแรงสูง	เป็นเงิน	—	บาท	เบิกจากงบ...ลงทุน
แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	—	บาท	เบิกจากงบ...ทำการ
แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	—	บาท	เบิกจากงบ...ทำการ

เงินลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้.

(./...) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม (.....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

๑. ค่าขยายเขต ฯ

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (๑๖๐ KVx๑๐๐)	เป็นเงิน	๑๖,๐๐๐	บาท
แผนก แรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	๓๓,๐๓๕.๐๙	บาท
แผนก แรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒๑,๑๙๘.๕๕	บาท
แผนก หม้อแปลง	เป็นเงิน	—	บาท
แผนก แรงต่ำภายใน	เป็นเงิน	—	บาท
แผนก ไฟฟ้าสาธารณะ	เป็นเงิน	—	บาท
แผนก รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	—	บาท

๒. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง...๑๐๐...ม.) กม.ละ ๒,๐๐๐ บาท	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	๓,๐๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐	บาท
ค่าย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์	เป็นเงิน	—	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๒,๕๐๐	บาท

สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๑)	เป็นเงิน	๗๐,๒๓๓.๖๓	บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ (๒)	เป็นเงิน	๑๒,๕๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๘๒,๗๓๓.๖๓	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๕,๗๙๑.๓๕	บาท
	รวมเป็นเงิน	๘๘,๕๒๔.๙๘	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ	เป็นเงิน	๖๔,๐๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๕๒,๕๒๔.๙๘	บาท

ผู้ใช้จ่ายบผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๒,๕๒๔.๙๘ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์) และค่าเช่าหม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกันเดือนละ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด (.....) แรงสูง (✓) แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

(✓) อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้นผู้ใช้ไฟต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดีและอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตามหากเกิดความเสียหายหรืออันตรายขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

(.....) สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งเองนั้นในขั้นนี้ กฟภ.จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการติดตั้งคาปาซิเตอร์จากผู้ไฟไว้ก่อน เมื่อผู้ใช้ไฟติดตั้งคาปาซิเตอร์เองเรียบร้อยแล้ว กฟภ.ได้ตรวจสอบค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้าถูกต้องตามบันทึกที่ วก.(ธ) ๓๖๒ ลว. ๒๐ ก.ย.๒๕๓๖ ก็ให้ กฟอ.พน.พิจารณาการสรุปเรื่องคืนเงินให้ผู้ไฟต่อไป

(✓) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับชำระค่าตรวจสอบแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ไว้แล้วเป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท แล้วเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามใบเสร็จเลขที่ E-๓๙๗๖๐๕๔๐๕๑๔๐๐๐๖ ลว. ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมกันนี้ได้แนบผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและหนังสือของผู้ใช้ไฟ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายวัชรินทร์ บุญเจริญ)

ทพ.บค.

ที่พน.-บค/๑๑๖

อนุมัติ



(นายสุรชัย เหมรัตน์)

ผชน.ระดับ ๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พน.

๒๐ มี.ค. ๒๕๕๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก.....ผบค..... ถึง.....ผจก.พน.
เลขที่..... วันที่.....
เรื่อง.....การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า.....
อ้างถึง.....คำร้องเลขที่ ๕๔/๐๐๑๒๔ ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๕๔.....

เรียน.....ผจก.พน.....
ตามบันทึกที่อ้างถึง.....ผบค..... ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ นางเอมอร เอี่ยมชื่น
ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. บริเวณขอใช้ไฟ ศาลาพระใหญ่ บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....๘.....ตำบล.....หมอนนาง อำเภอ.....พนสนิม
จังหวัด.....ชลบุรี.....ขอใช้เพื่อ.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส ๒๒ เควี.
วงจรที่.....๖.....ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ.....เกาะโพธิ์
อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ.....๑๖.....กม.
๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ.....-.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....
๓. รับกระแสไฟจากหม้อแปลงเดิม ระบบ.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....๑๖๐.....เควีเอ. ตั้งที่แทบ.....
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟสเอ.....-.....แอมป์ เฟสบี.....-.....แอมป์ เฟสซี.....-.....แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป
.....ได้.....โวลท์ เวลา.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่าง
จากหม้อแปลงระยะทาง.....๑๐๐.....เมตร

๔.
.....
.....

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย.....ในการดำเนินการทั้งหมด.....
.....

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก

- () ปีกเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
 () ร็อดนอน คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
 () พาดด้วยสาย SAC, OHGW ขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
 ระยะทางประมาณ ม.

แรงสูงภายใน

- () ปีกเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
 () ปีกเสาทอม่อคอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
 () พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
 ระยะทางประมาณ ม.

หม้อแปลง

- () ปีกเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ๑ ชุด
 () ปีกเสาทอม่อคอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
 () ติดตั้งหม้อแปลงระบบเฟส ๒๒เควี. ขนาด เควี.เอ. จำนวน เครื่อง

แรงต่ำภายใน

- () ปีกเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
 () ปีกเสาทอม่อคอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
 () พาดด้วยสาย AW.ขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
 ระยะทางประมาณ ม.
 () ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด

แรงต่ำภายนอก

- () ติดตั้งแร็ค ๒ ช่อง จำนวน ชุด
 (✓) ติดตั้งแร็ค ๔ ช่อง จำนวน ชุด
 (✓) ปีกเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
 () ร็อดนอนเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
 () ปีกเสาทอม่อคอ.ขนาด ม. จำนวน ต้น
 (✓) สาย AW.ขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
 ระยะทางประมาณ ม.
 () พาดด้วยสายเมนชยคา AW.ขนาด ต.มม. จำนวน เส้น
 ระยะทางประมาณ ม.

คาปาซิเตอร์

- () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส - โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
 จำนวน ชุด

มิเตอร์

- () ติดตั้งมิเตอร์ขนาด แอมป์ ประกอบ ซีที.แรงต่ำ ขนาด แอมป์
 จำนวน ชุด

ร็อดนอน

- ()

อุปกรณ์ที่ร็อดนอน

- ก่อสร้างปี งานขยายเขตงบ
 ทรัพย์สินของ

เงินทุน

แผนก	งบกฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				-
รื้อถอนแรงสูง				-
หม้อแปลงภายนอก				-
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				๑๙,๗๑๖.๐๗
แรงต่ำภายใน(ไฟฟ้าสาธารณะ)				-
ค่าสมทบการก่อสร้าง				-
รื้อถอนแรงต่ำ				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
รื้อถอนไฟฟ้าสาธารณะ				-
รวมเป็นเงิน				-
หักค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง				-
คงเหลือเป็นเงิน				๑๙,๗๑๖.๐๗
หักภาษี๗% คงเหลือ				-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%				๑,๓๘๐.๑๒
รวมค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ				๒๑,๐๙๖.๑๙

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวนจำนวน ๒๑,๐๙๖.๑๙ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา...๓...เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจาก


งบสำรอง จำนวน บาท (.....)
 งบทำการ จำนวน บาท (.....)
 และงบลงทุน จำนวน บาท (.....)

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน เป็นของกฟภ.
 เครื่องวัดแรง และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ที่ พน.-บค./ ๐๙๙๙

อนุมัติ



(นายสุรัชย์ เถราบัตย์)

ผขน.ระดับ ๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พน.

(นายวัชรินทร์ บุญเจริญ)

ทพ.บค.

๐๐๑๑.๐๙๑๖