



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.รย
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.รย - แขวงทางหลวงระยอง (ทางเลี้ยวเมืองระยอง๒)		
อ้างอิง	คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๙๙๗๒ ลว. ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘		

เรียน ผจก.รย

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างอิง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....แขวงทางหลวงระยองกรมทางหลวง.....บ้านเลขที่.....-.....หมู่ที่.....-.....ถนน.....สุขุมวิท.....ตำบล.....อำเภอ.....เมืองระยอง.....จังหวัด.....ระยอง.....ขอใช้ไฟเพื่อ.....ไฟส่องสว่างทางหลวง.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....-.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่๒.....ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ.....มตพ.๓... อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ.....๘.....กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....รายโหลดรวมประมาณ.....-.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง - ไฟสาธารณะดวงโคม จำนวน ๑๒ ชุด

๓. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๓๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง.....
(ผู้ใช้ไฟ เป็นผู้จัดหา กฟภ. ดำเนินการติดตั้ง)

๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายใน**
- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 - ☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 - ☐ พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 - ☐
- แรงสูงภายนอก**
- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 - ☐ ปักเสาคอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 - ☐
- หม้อแปลงภายใน**
- ☐ ปักเสาคอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง... ..ชุด
 - ☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 - ☐ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....๑.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด...๓๐...เควีเอ. จำนวน.....๑.....เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาหม้อแปลง ให้ กฟภ. ดำเนินการติดตั้ง)
- แรงต่ำภายใน**
- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 - ☐ พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 - ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด.....จัดหาอุปกรณ์
- แรงต่ำภายนอก**
- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 - ☐ ปักเสาดอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 - ☐ พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 - ☐ พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 - ☐
- คาปาซิเตอร์**
- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
จำนวน.....ชุด
- มิเตอร์**
- ☐ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด
- รื้อถอน**
- ☐
 -
 -
 -

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน...กฟจ.รย - แขวงทางหลวงระยองกรมทางหลวง (ทางเลี่ยงเมืองระยอง ๒)


แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				
หม้อแปลงภายใน				๓๓,๙๓๒.๙๕
มิเตอร์			๘,๐๓๔.-	
รีดลอนแรงสูง				
รีดลอนหม้อแปลง				
รีดลอนแรงต่ำ				
ค่าฮอทไลน์				๑๖,๒๐๐.-
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				๓,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน			๘,๐๓๔.-	๕๓,๑๓๒.๙๕
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๓,๗๑๙.๓๑
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๕๖,๘๕๒.๒๖

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน.....๕๖,๘๕๒.๒๖.....บาท (.....ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์.....)กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....-.....บาท
งบทำการ จำนวน.....-.....บาท, และงบลงทุน จำนวน.....๘,๐๓๔.-.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สิน.....หม้อแปลงไฟฟ้า.....
เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


(นายอรรณพ สุขสว่าง)

ทพ.บค.

๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๘

ที่ รย-บค/ 581/58

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายอดิ เลิศรัตนากุล)

พ.น.๑(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.รย
๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘