



จาก _____ ผบค. / ถึง _____ ผจก.รย
เลขที่ _____ วันที่ _____
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟภ.รย - บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) (สาขานนจันทอุดมระยอง)
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๔๕๔๖๐๙ ลว. ๒๔ กค. ๕๘

ตาม.....คำร้อง...ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น
 ผบ.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ขอใช้ไฟ...บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)...บ้านเลขที่...๒๘๓.....หมู่ที่...-.....
ถนน...สีลม.....แขวง...สีลม.....เขต...บางรัก.....จังหวัด...กรุงเทพมหานคร.....
ขอใช้ไฟเพื่อ..ร้านสะดวกซื้อ.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....๑.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่าย
แรงสูง.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่๖.....ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ...รย.๑.....อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ.....๒.....กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....รายโหลดรวมประมาณ.....-.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง -แอมป์ แสงสว่าง, ตั้ไข่อื่นๆ

๓. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟยีนดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
☐
- แรงสูงภายนอก ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
☐ ปีกเสาทอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวนสาย ระยะทาง.....เมตร
.....
- หม้อแปลงภายใน ☐ ปีกเสาคอร. ขนาด.....เมตร จำนวน..... ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง..... ชุด
☐ ปีกเสาทอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....๑๐๐.....เควี.อ. จำนวน.....๑.....เครื่อง
.....
- แรงต่ำภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
☐ ติดตั้งคอมไพสธารณะขนาด.....-.....วัตต์ จำนวน.....-.....ชุด.....-.....จัดหาอุปกรณ์
.....
- แรงต่ำภายนอก ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
☐ ปีกเสาทอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน....สาย ระยะทาง.....เมตร
.....
- คาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
จำนวน.....ชุด
- มิเตอร์ ☒ ติดตั้งมิเตอร์..... ๕..... แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด.....๑๕๐/๕.....แอมป์
จำนวน๑.....ชุด
- รื้อถอน ☐
.....
.....
.....

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน...กฟจ.รย - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (สาขาจันทอุดมระยอง)

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก				๑๑,๑๘๕.๒๓ ✓
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลงภายใน				๗๓,๙๓๖.๒๐ ✓
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์			๑๘,๐๖๗.-	
รื้อถอนแรงสูง				๓๘๔.- ✓
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				
ค่าชอทไลน์				๑๖,๒๐๐.- ✓
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				๑๐,๐๐๐.- ✓
รวมเป็นเงิน			๑๘,๐๖๗.-	๑๑๑,๗๐๕.๔๓ ✓
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๗,๘๑๙.๓๘ ✓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๑๙,๕๒๔.๘๑ ✓

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน.....๑๑๙,๕๒๔.๘๑.....บาท (.....หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบสำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....-.....บาท
งบทำการ จำนวน.....-.....บาท, และงบลงทุน จำนวน.....๑๘,๐๖๗.-.....บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สิน.....หม้อแปลง.....
เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

ที่ รย-บค/ 393/58

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายครรชิต อักษรคิด)

ผจก.กฟจ.รย.

๑๑ ส.ค. ๒๕๕๖


(นายอรรณพ สุขสว่าง)

ทผ.บค.

๑๑ ส.ค. ๒๕๕๖