



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. ถึง ผจก.รย
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - บริษัท โซล เกรท บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๐๘๘๒๑ ลว. ๒๓ กพ. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.รย ผ่าน ผบค.

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.... บริษัท โซล เกรท บาร์ แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด.....บ้านเลขที่.....๒๔๓/๘๑.....หมู่.....๕.....
ถนน.....ตำบล.....เชิงเนิน.....อำเภอ.....เมืองระยอง.....จังหวัด.....ระยอง.....
ขอใช้ไฟเพื่อ.....ใช้กับร้านอาหารและบาร์.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....๑.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่าย
แรงสูง.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่๘.....ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ.....ระยอง ๑.....อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ.....๗.....กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....-.....หลัง ไฟกำลัง.....-.....รายโหลดรวมประมาณ.....-.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง - ใช้กับร้านอาหารและบาร์เครื่องต้ม

.....
.....
.....

๓. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

.....
.....
.....

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

- แรงสูงภายใน
- ☒ ปักเสา คอร. ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
 - ☐ ปักเสาทอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 - ☒ พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด...๕๐...ต.มม. จำนวน...๓...สาย ระยะทาง.....๑๐.....เมตร
 - ☒ ติดตั้งอุปกรณ์ต้นสายแยก.....
- แรงสูงภายนอก
- ☒ ปักเสา คอร. ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
 - ☐ ปักเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 - ☐
อุปกรณ์ประกอบต้นต่อไลน์แยก.....
- หม้อแปลง
- ☐ ปักเสาคอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด
 - ☐ ปักเสาทอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 - ☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....๓.....เฟส ๒๒ เควี. ขนาด.....๑๖๐.....เควี.เอ. จำนวน.....๑.....เครื่อง
 -
- แรงต่ำภายใน
- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 - ☐ พาดสายไฟสาธารณะขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 - ☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด.....วัตต์ จำนวน.....ชุด.....จัดหาอุปกรณ์
 -
- แรงต่ำภายนอก
- ☐ ปักเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 - ☐ ปักเสาทอม่อ คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 - ☐ พาดด้วยสายขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 - ☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 - ☐
- คาปาซิเตอร์
- ☐ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์
จำนวน.....ชุด
- มิเตอร์
- ☒ ติดตั้งมิเตอร์.....๕.....แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด.....๒๕๐/๕.....แอมป์
จำนวน๓.....ชุด

รื้อถอน

.....
.....
.....
.....

เงินลงทุน (บาท) ชื่องาน...กฟจ.รย - บริษัท โซลเกรทบาร์

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรวจจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			๗,๕๙๐.๙๖	๗,๕๙๐.๙๕
แรงสูงภายใน				๖๐,๗๐๗.๗๑
หม้อแปลงภายใน				๒๗๖,๑๖๓.๕๔
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์			๑๗,๔๐๑.-	
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนหม้อแปลง				
รื้อถอนแรงต่ำ				
ค่าขอลาไลน์				๑๖,๒๐๐.-
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				๑๖,๐๐๐.-
รวมเป็นเงิน			๒๔,๙๙๑.๙๖	๓๗๖,๖๖๒.๒๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๒๖,๓๖๖.๓๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๐๓,๐๒๘.๕๕

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน.....๔๐๓,๐๒๘.๕๕.....บาท (.....สี่แสนสามพันยี่สิบแปดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์.....) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรวจจ่าย จำนวน.....บาท
งบทำการ จำนวน.....บาท, และงบลงทุน จำนวน.....๒๔,๙๙๑.๙๖.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สิน.....หม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบ.....
เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง.....ต่ำ.....และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด
และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

ที่ รย-บค/ 128/๙๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นาย กฤษณะ ขำคง

(นายกฤษณะ ขำคง)

พ.ช.๗

๓๕.๑.๙๙

(นายอุดม เลิศรัตนกุล)

ผช.๑(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.รย

- ๓ มิ.ค. ๒๕๕๙