



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.รย

เลขที่ รย(บค.)

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วิสาหกิจชุมชนกรมการพัฒนาชุมชน (บริเวณสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง)

เรียน ผจก.รย

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๑๕๓๒๖ ลว. ๒๔ ม.ค ๒๕๖๑ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขต
ระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ.....สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนกรมการพัฒนา
ชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจ้ง
วัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่...๕...ของสถานีไฟฟ้า..มตพ.๓.....
อยู่ห่างจากสถานี.....๗.....กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

/ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ

/ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวระบบ...๓.. เฟส ๒๒ เควี ขนาด...๑,๕๐๐...เควี จำนวน...๑...เครื่อง

มีนาย บัณฑิต เชื้อภักดี สฟก ๒๖๕๙ ประเภทสามัญวิศวกร

วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสต์เพาเวอร์อาร์ค,สายพีไอซี, ดรอพเอ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้า

ระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

-
-

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งลูกถ้วย Pin Post จำนวน ๒ ลูก

-

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีขนาด ๑,๕๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง

(ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงสูง ขนาดซีที เรโซ ๕๐/๕ จำนวน ๑ เครื่อง

จำใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราว สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน (บริเวณสนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง)

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๓,๔๐๗.๑๗.....บาท
๓. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน.....บาท
๔. แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน.....บาท
๕. ค่าตรวจแบบ	เป็นเงิน.....๕,๐๐๐.-.....บาท
๗. ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน..... ๑๐,๐๐๐.-.....บาท
๘. ค่าตรวจสอบแรงสูง (..... ม.)	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.-.....บาท
๙. ค่าตรวจแท่นและรื้อล้อมหม้อแปลง	เป็นเงิน.....๑๓,๘๒๑.-.....บาท
รวมเป็นเงิน.....	๓๔,๒๒๘.๑๗.....บาท
(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน.....	๒,๓๙๕.๙๗.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....	๓๖,๖๒๔.๑๔.....บาท

งบ กฟภ.	๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....๑๐๗,๒๕๓.-.....บาท
	๒. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน.....บาท
	๓. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน.....บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....	๑๐๗,๒๕๓.-.....บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้งลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๓๖,๖๒๔.๑๔.....บาท
กำหนดยื่นราคา.....๓.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท
งบทำการ จำนวน.....บาท และงบลงทุน จำนวน.....๑๐๗,๒๕๓.-.....บาท


เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบ
เป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายใน ที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะ
ดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้
ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียด
ต่างๆ และแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟภ. จากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผบป., ผมต., วศก.

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบ
พลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนด
ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


(นายอรรณพ สุขสว่าง)
ผ.บ.ค.

ที่รย-บค./ ๐๔๘/๖

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายภาณุ ศิริลัน)
ผจก.กฟภ.รย.

31 ม.ค. ๖1