



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.รย

เลขที่ รย(บค.)

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟภ.รย - บริษัท ระยอง ฮอนด้าอโตโมบิล จำกัด

เรียน ผจก.รย ผ่าน ผบ.บค.  บค. ๒๕๖๑

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๐๔๔๐๓ ลว. ๓๐ พ.ย.๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ บริษัท ระยอง ฮอนด้าอโตโมบิล จำกัด ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง.....

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่.....๗...ของสถานีไฟฟ้า...มตพ.๓..... อยู่ห่างจากสถานี.....๖.....กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

/ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ

/ติดตั้งหม้อแปลงระบบ...๓...เฟส ๒๒ เควี ขนาด.....๔๐๐...เควีเอ. จำนวน.....๑.....เครื่อง

มีนาย..สุรเดช วุ่นสุขะ สฟก ๓๕๒๐ ประเภทสามัญวิศวกร

วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสต์เพาเวอร์อาร์ค,สายพีไอซี, ดรอพเฮ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้า ระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ช่วง A - B กฟภ.ดำเนินการ

- ปักเสาคร.ขนาด ๑๒, ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๔, ๑ ต้น

- พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ สาย ระยะทาง ๑๒๐ เมตร

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- กฟภ. ดำเนินการ ประกอบคร.ไลน์แยก จำนวน ๑ ชุด

- จุด B ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง

๓. แผนกหม้อแปลง

- จุด B ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๔๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการเอง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงสูง ขนาดซีที เรโซ ๑๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๕. แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟภ.ตรวจสอบตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ บริษัท ระยอง ฮอนด้าอโตโมบิล จำกัด

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๑๐๑,๙๗๐.๗๒.....บาท
๒. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๒๐,๗๐๐.๑๐.....บาท
๓. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน.....-.....บาท
๔. แผนกรีดถอนแรงสูง	เป็นเงิน.....-.....บาท
๕. แผนกรีดถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน.....-.....บาท
๗. ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน..... ๒๙,๐๖๒.๓๕.....บาท
๘. ค่าตรวจสอบแรงสูง (...๐.๑๐ ม.)	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.-.....บาท
๙. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน.....๔๐,๐๐๐.-.....บาท
รวมเป็นเงิน.....	๑๙๓,๗๓๓.๑๗.....บาท
(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน.....	๑๓,๕๖๑.๓๒.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....	๒๐๗,๒๙๔.๔๙.....บาท

งบ กฟผ.	๑. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....๗๗,๐๔๘.-.....บาท
	๒. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน.....-.....บาท
	๓. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน.....๑๐๑,๙๗๐.๗๒.....บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....	๑๗๘,๐๑๘.๗๒.....บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....๒๐๗,๒๙๔.๔๙.....บาท

กำหนดยื่นราคา.....๓.....เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนงบ กฟผ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่าย จำนวน.....-.....บาท

งบทำการ จำนวน.....-.....บาท และงบลงทุน จำนวน.....๑๗๘,๐๑๘.๗๒.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟผ. สำหรับระบบจำหน่ายภายใน ที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟผ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟผ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียดต่างๆ และแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟผ. จากคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย ผบป., ผมต., วศก.


สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานรายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


(นายนิติธรรม ช่างเวฬุวรรณ)
พช.๖

ที่รย-บค/ 528/๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวรพจน์ สิทธิไกรพงษ์)

อ.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.รย.

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑