



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง. ๖ ผบค.กฟจ.รย

ถึง ผจก.กฟจ.รย

เลขที่ ก๒ รย(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย - บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด

เรียน ผจก.กฟจ.รย ผ่าน ทผ.บค. กฟจ.รย

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๖๔๓๐๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย นั้น ผบค.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด หมู่ที่ ๓ ต.เนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๙ ของสถานีไฟฟ้า ระยะยง ๔ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทาง ๑ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

- ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง มี

นายยุทธพงษ์ ปัทมดิลก สฟก.๓๘๘๒ แขนงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสท์เพาเวอร์อาร์ค, สาย SAC, ดรอพเฮ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้าระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน

- จุด A กฟล.ดำเนินการ ปลดเชื่อมต่อไลน์แรงสูง จำนวน ๑ ชุด

- จุด A - B ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง

๒. แผนกหม้อแปลง

- จุด B ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)

๓. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ขนาด ซีที.เรโซ ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๔. แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟล.ตรวจสอบตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย งบประมาณ

บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด

(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน	๒,๖๖๕.๔๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๐,๗๔๓.๓๕	บาท

๑. แผนภูมิเตอร์

เป็นเงิน ๑๙,๐๗๒.๐๐ บาท

จำนวน ๑๙,๐๗๒.๐๐ บาท

ก่อน จึงจะดำเนินการได้

ค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จพ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายทงศักดิ์ โยธาภิรมย์)

พชง. ระดับ ๒ ช่วยปฏิบัติงาน ผบค.กฟจ.รย

ที่ ก๒ รย-บค ๓๐๖/๒๕๖๕

อนันต์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสวัสดิ์ เชื้อเงิน)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.จร.