



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

11 มิ.ย. 67

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นางกาญจนา มนต์ประสิทธิ์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000384533 ลว. 26 ธันวาคม 2557

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางกาญจนา มนต์ประสิทธิ์  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น  
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

## รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางกาญจนา มนต์ประสิทธิ์ 125/20 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ขอยหลังโรงเรียนวัดห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 7 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 8 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ PEA 52-005425 ติดตั้งที่  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 96 แอมป์ เฟส บี. 62 แอมป์ เฟส ซี. 87 แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลต์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

## วิธีดำเนินการ

### 1. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                       |       |           |       |                         |
|-----------------------|-------|-----------|-------|-------------------------|
| - ปักเสา คอร.         | ขนาด  | 9.00 เมตร | จำนวน | 8 ต้น                   |
| - พาดสายเมน           | ขนาด  | 50 ตร.มม. | จำนวน | 4 เส้น ระยะทาง 215 เมตร |
| - พาดสายเมน           | ขนาด  | 50 ตร.มม. | จำนวน | 3 เส้น ระยะทาง 0 เมตร   |
| - พาดสายเมน           | ขนาด  | 50 ตร.มม. | จำนวน | 3 เส้น ระยะทาง 0 เมตร   |
| - พาดสายเมนขยายคา     | ขนาด  | 50 ตร.มม. | จำนวน | 3 เส้น ระยะทาง 0 เมตร   |
| - ติดตั้งกายยึดโยง    | จำนวน | 3 ชุด     |       |                         |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | 1 ชุด     |       |                         |
| - เทคอนกรีตโคนเสา     | จำนวน | - ชุด     |       |                         |

11 มิ.ย. 67

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้  
ระบบจำหน่ายภายนอก

|                                             |                   |     |
|---------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1. แผนกแรงต่ำ                               | 108,314.98        | บาท |
| 2. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ | 5,000.00          | บาท |
|                                             | 103,314.98        | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                          | 7,232.05          | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                         | <u>110,547.03</u> | บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 110,547.03 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)  
ชม.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 06/2558  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมชาย สุรสว่าง)  
ชม.บค.สุราษฎร์ธานี ผอ.ก.ก.บ.ม.ค.บ.

7 มี.ค. 2558