



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

110311/2

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. นายชลิต เอี่ยมสถานกุล

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000448845 ลว. 7 สิงหาคม 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายชลิต เอี่ยมสถานกุล

แจ้งความ

ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายชลิต เอี่ยมสถานกุล 189 ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ธุรกิจขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ ซอยโสภณ 2/2 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 10 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 3 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกหม้อแปลงภายนอก

- รีดถอนหม้อแปลงระบบ 22000-400/230 โวลท์ ขนาด 160 เควีโอ.จำนวน 1 เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 22000-400/230 โวลท์ ขนาด 250 เควีโอ.จำนวน 1 เครื่อง

2. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|-------|---------------------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | 9.00 เมตร | จำนวน | 0 ต้น |
| - รีดถอนสาย แรงต่ำ | ขนาด | 50 ตร.มม | จำนวน | 4 เส้น ระยะทาง 0 เมตร (คืนคลัง) |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | 50 ตร.มม | จำนวน | 4 เส้น ระยะทาง 0 เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | 95 ตร.มม | จำนวน | 4 เส้น ระยะทาง 0 เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำชายคา | ขนาด | 50 ตร.มม | จำนวน | 4 เส้น ระยะทาง 0 เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | 0 ชุด |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | 0 ชุด |
| - ติดตั้งกายยึดโยง | | | จำนวน | 0 ชุด |

ตรวจลง ๑

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

1. หม้อแปลงภายนอก	80,599.00	บาท
2. รื้อถอนหม้อแปลง	4,311.00	บาท
3. แผนกแรงต่ำ	-	บาท
4. ค่าบริการ Hotline	14,950.50	บาท
5. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	9,000.00	บาท
6. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ	5,000.00	บาท
	103,860.50	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	7,270.24	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	111,130.74	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 111,130.74 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบบาทสี่สตางค์)
กำหนดเป็นราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มา
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสอาด)

ชผ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 495/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นางอรุณ สุรัสวดี)

ชจก.(ท) หัวหน้างานแผน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

11 ธ.ค. 2558