



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

Fax :- ๐๖๐๔๖๖
- ๑๗/๕๐๓๓๓.

To : K. ๑๗๕

038-968810

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายส่ง แก้วจรัสฉาย

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000497201 ลว. 13 มกราคม 2559

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายส่ง แก้วจรัสฉาย
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

แจ้งความ

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายส่ง แก้วจรัสฉาย 7 ม.7 ต.มาบข้า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ห้องเช่า ตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญทรัพย์ ถนนสำนักอ้ายยอน ต.มาบข้า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ 2
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 5 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกหม้อแปลงภายนอก

- รื้อถอนหม้อแปลงระบบ 22000-400/230 โวลท์ ขนาด 50 เครื่อ.จำนวน 1 เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 22000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 เครื่อ.จำนวน 1 เครื่อง

2. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------|-------|---|------|---------|------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | 9.00 เมตร | จำนวน | 1 | ต้น | | |
| - รื้อถอนสาย แรงต่ำ | ขนาด | 50 ตร.มม | จำนวน | 4 | เส้น | ระยะทาง | 0 เมตร (คืนคลัง) |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | 50 ตร.มม | จำนวน | 1 | เส้น | ระยะทาง | 100 เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | 50 ตร.มม | จำนวน | 4 | เส้น | ระยะทาง | 10 เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำชายคา | ขนาด | 50 ตร.มม | จำนวน | 4 | เส้น | ระยะทาง | 76 เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | 1 | ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | 1 | ชุด | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | | | จำนวน | 0 | ชุด | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. หม้อแปลงภายนอก	96,816.00	บาท
2. รื้อถอนหม้อแปลง	4,311.00	บาท
3. แผนกแรงต่ำ	68,851.71	บาท
4. ค่าบริการ Hotline	-	บาท
5. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	5,000.00	บาท
6. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ	-	บาท
	174,978.71	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	12,248.51	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	187,227.22	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 187,227.22 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)
กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายพนพล ไสสอาด)

ชผ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๒๖/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายภาณุ ศิริตัน)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

26 ส.ค. 2559