



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แนวทำ 1
แจ้งแล้ว 7/6/6

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นางอรรณ สุขศิริ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๓๖๕๗๖ ลว. ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางอรรณ สุขศิริ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ นางอรรณ สุขศิริ เลขที่ ๑๖๐ หมู่ที่ ๑-วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
ใช้ในบ้านเลขที่ - ตั้งอยู่ที่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๔ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ PEA ๕๒-๐๐๑๘๙๐ ติดตั้งที่
วัดโหนดใต้ เฟส เอ. ๑๑๙ แอมป์ เฟส บี. ๑๐๗ แอมป์ เฟส ซี. ๙๐ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|---|----------------------|
| - บั๊กเส้า คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๘๕ เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๕๐ เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | - | ชุด | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | - | ชุด | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๒๐,๓๔๖.๒๒ บาท

๒๐,๓๔๖.๒๒ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๔๒๔.๒๔ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๑,๗๗๐.๔๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๑,๗๗๐.๔๖ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบหกสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ทพ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๐๖๕/๒๕๖๑

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.นทพ. ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๒๖ ส.ย. ๒๕๖๑