



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายวิสา เพื่อนรัมย์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000613106 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายวิสา เพื่อนรัมย์

แจ้งความ

ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายวิสา เพื่อนรัมย์ เลขที่ 1/120 หมู่ที่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ใน ก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 3 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 7 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 160 เควีเอ PEA 45-034115 ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. 146 แอมป์ เฟส บี. 99 แอมป์ เฟส ซี. 23 แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลต์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก


- | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|------------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | 9.00 เมตร | จำนวน | 1 ต้น |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | 50 ตร.มม. | จำนวน | 2 เส้น ระยะทาง 18 เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมขายคา | ขนาด | 50 ตร.มม. | จำนวน | 2 เส้น ระยะทาง - เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | - ชุด | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | 1 ชุด | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ	12,685.94 บาท
	12,685.94 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	888.02 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>13,573.96 บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 13,573.96 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) ๑๑/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

- 7 ก.พ. 2560