



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

11/0001 11/0001 11/1/60

10. 40

จาก ผบค.มตพ. ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.  
เลขที่ วันที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ. นายเอนก ขาวทุ่ง  
อ้างอิง คำร้องเลขที่ 120000604391 ลว. 29 ธันวาคม 2559

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

2559  
E-4 81.8. 2559

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นายเอนก ขาวทุ่ง แจ้งความประสงค์  
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

### รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายเอนก ขาวทุ่ง 11/12 ซ.ร่วมพัฒนา ถ.ตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
ใช้ในการ ห้องเช่า ตั้งอยู่ที่ ซอยร่วมพัฒนา ถ.ตากวน-หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 10 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 250 เควีเอ PEA 36-005797 ติดตั้งที่  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 397 แอมป์ เฟส บี. 246 แอมป์ เฟส ซี. 297 แอมป์  
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลท์ โวลท์ปลายสาย 220 โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

### วิธีดำเนินการ

#### 1. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                       |       |           |       |                        |
|-----------------------|-------|-----------|-------|------------------------|
| - ปักเสา คอร.         | ขนาด  | 9.00 เมตร | จำนวน | 1 ต้น                  |
| - พาดสายเมน           | ขนาด  | 50 ตร.มม. | จำนวน | 3 เส้น ระยะทาง 0 เมตร  |
| - พาดสายเมน           | ขนาด  | 50 ตร.มม. | จำนวน | 2 เส้น ระยะทาง 0 เมตร  |
| - พาดสายเมนชายคา      | ขนาด  | 50 ตร.มม. | จำนวน | 4 เส้น ระยะทาง 0 เมตร  |
| - พาดสายเมนชายคา      | ขนาด  | 50 ตร.มม. | จำนวน | 2 เส้น ระยะทาง 12 เมตร |
| - ติดตั้งกายยัดโยง    | จำนวน | - ชุด     |       |                        |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | - ชุด     |       |                        |
| - เทคอนกรีตโคนเสา     | จำนวน | - ชุด     |       |                        |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

|                     |           |     |
|---------------------|-----------|-----|
| 1. ร้อยกรองแรงต่ำ   | -         | บาท |
| 2. แรงต่ำภายนอก     | 12,654.97 | บาท |
|                     | 12,654.97 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  | 885.85    | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 13,540.82 | บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 13,540.82 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสองสตางค์)  
กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 19/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายณนที สายสิน)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

10 ส.ค. 2560