



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก.2 มตพ.(บค.)/

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.- องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(จุดที่2)

อ้างอิง คำร้องเลขที่ 120000611195 ลว. 26 ม.ค. 2560

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.ผ่าน รจก.(ท.)

๓

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(จุดที่2) แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะชุมชนบ้านมาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถนนรพช.-กระเฉท,ถนนวัดหนองผักหนามและถนนรพช.-เขาโบสถ์ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา นั้น ผบค. มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(จุดที่2) ตั้งอยู่เลขที่ ม.2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอไฟเพื่อใช้ในกิจการ ไฟฟ้าสาธารณะบ้านมาบข่า(จุดที่2) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ถนนรพช.-เขาโบสถ์ ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2 อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 10 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลต์ ขนาด 30 เควี.เอ. จำนวน 1 เครื่อง (ผู้ใช้ไฟ
4. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายนอก
 - 1.1 เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสาจากทางตรงเป็นเหล็กลูกทางโค้ง จำนวน 1 ชุด
 - 1.2 รื้อถอนสาย SAC ขนาด 50 ต.มม. จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 80 เมตร (นำกลับมาใช้งาน)
2. แผนกหม้อแปลงภายใน
 - 2.1 ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลต์ ขนาด 30 เควี.เอ. จำนวน 1 เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง กฟผ.ดำเนินการติดตั้ง)
3. แผนกเครื่องวัด
 - 3.1 ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีทีแรงต่ำ เรโซ 100/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

1. แผนกเครื่องวัด	2,817.00 บาท เบิกจากงบลงทุน
รวมเงิน	2,817.00 บาท

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง 30 เควีเอ.*(100)	3,000.00 บาท
2.ค่าต่อไฟ มต.LT1P2W5A With CT	2,500.00 บาท
3.ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT1P2W5AWithCT	1,000.00 บาท
รวมเงิน	<u>6,500.00 บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายนอก

1.รื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก	807.00 บาท
2.แผนกแรงสูงภายนอก	7,932.21 บาท
3.ค่าบริการHotLineกระเช้า33kV(ไม่พัก)	14,590.50 บาท
รวมเงิน	<u>23,329.71 บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

1.แผนกหม้อแปลงภายใน	39,046.13 บาท
รวมเงิน	68,875.84 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	<u>4,821.31 บาท</u>
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>73,697.15 บาท</u></u>

(เจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทสิบห้าสตางค์)

ผู้ใช้ไฟลงทุน 73,697.15 บาท กำหนดยื่นราคา 180 วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง ต่ำ เป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 มตพ.(บค.)/ 76/2560

อนุมัติ

(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

30 ส.ค. 2560

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บค.กฟฟ.มตพ.