



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก.2 มตพ.(บค.)/

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.- องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(จุดที่5)

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000611205 ลว. 26 ม.ค. 2560

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.ผ่าน รจก.(ท.)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(จุดที่5) แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะชุมชนบ้านมาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถนนรพช.-กระเฉด,ถนนวัดหนองผักหนามและถนนรพช.-เขาโบสถ์ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา นั้น ผบค. มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(จุดที่5) ตั้งอยู่เลขที่ ม.2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอไฟเพื่อใช้ในกิจการ ไฟฟ้าสาธารณะบ้านมาบข่า(จุดที่5) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ถนนกระเฉด-รพช. ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2 อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 13 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง (ผู้ใช้ไฟ
4. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกหม้อแปลงภายใน
 - 1.1 ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง กฟภ.ดำเนินการติดตั้ง)
2. แผนกเครื่องวัด
 - 2.1 ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีทีแรงต่ำ เรโซ 100/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

1. แผนกเครื่องวัด	2,817.00 บาท เบิกจากงบลงทุน
รวมเงิน	2,817.00 บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม

() ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง 30 เควีเอ.*(100)	3,000.00 บาท
2. ค่าต่อไฟ มต.LT1P2W5A With CT	2,500.00 บาท
3. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT1P2W5AWithCT	1,000.00 บาท
รวมเงิน	6,500.00 บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

1. ค่าบริการHotLineกระแส33kV(ไม่พัก)	14,770.50 บาท
รวมเงิน	14,770.50 บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. แผนกหม้อแปลงภายใน	39,576.53 บาท
รวมเงิน	60,847.03 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	4,259.29 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	65,106.32 บาท

(หกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกบาทสามสิบสองสตางค์)

ผู้ใช้ไฟลงทุน 65,106.32 บาท กำหนดยื่นราคา 180 วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย
หน้างานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 มตพ.(บค.)/ ๒๔ | ๖๖๒๐

อนุมัติ

(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

ผ.บค.กฟฟ.มตพ.