



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก.2 มตพ.(บค.)/

วันที่

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.- องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(จุดที่8)

อ้างอิง คำร้องเลขที่ 120000611217 ลว. 26 ม.ค. 2560

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.ผ่าน รจก.(ท.)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(จุดที่8) แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะชุมชนบ้านมาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถนนรพช.-กระเฉต,ถนนวัดหนองผักหนามและถนนรพช.-เขาโบสถ์ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา นั้น ผบค. มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(จุดที่8) ตั้งอยู่เลขที่ ม.2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอไฟเพื่อใช้ในกิจการ ไฟฟ้าสาธารณะบ้านมาบข่า(จุดที่8) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ถนนกระเฉต-รพช. ตำบล มาบข่า อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยอง 2 อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 16 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง (ผู้ใช้ไฟ
4. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกหม้อแปลงภายใน
 - 1.1 ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง กฟภ.ดำเนินการติดตั้ง)
2. แผนกเครื่องวัด
 - 2.1 ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีทีแรงต่ำ เรโซ 100/5 แอมป์ จำนวน 1 ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟภ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

1. แผนกเครื่องวัด	2,817.00 บาท เบิกจากงบลงทุน
รวมเงิน	2,817.00 บาท

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตอุตสาหกรรม () ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม
 ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
 ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบแรงสูง 30 เควีเอ.*(100)	3,000.00 บาท
2.ค่าต่อไฟ มต.LT1P2W5A With CT	2,500.00 บาท
3.ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT1P2W5AWithCT	1,000.00 บาท
รวมเงิน	<u>6,500.00 บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายนอก

1.ค่าบริการHotLineกระเช้า33kV(ไม่พัก)	<u>14,950.50 บาท</u>
รวมเงิน	<u>14,950.50 บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

1.แผนกหม้อแปลงภายใน	39,221.33 บาท
รวมเงิน	60,671.83 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	<u>4,247.03 บาท</u>
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>64,918.86 บาท</u></u>

(หกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์)

ผู้ใช้ไฟลงทุน 64,918.86 บาท กำหนดยื่นราคา 180 วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
 ทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง ต่ำ เป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประमाणการ บันทึกค่าใช้จ่าย
 หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

ที่ ก.2 มตพ.(บค.)/ ๖๒|๖๕๒๐

อนุมัติ

(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บค.กฟฟ.มตพ.