



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

สำนักงานเทศบาลมาบข้าพัฒนา

อ้างอิง คำร้องเลขที่ 120000649531 ลว.

12 มิถุนายน 2560

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

9007616046

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก สำนักงานเทศบาลมาบข้าพัฒนา
แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลมาบข้าพัฒนา ม.4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ประกอบกิจการ ไฟทาง สถานที่ใช้ไฟ ตั้งอยู่ที่ ม.4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟสวงจรที่ 3 (โหนดสูงสุด - MW.)ของสถานีไฟฟ้า ระยะ 2
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 10 กม.
3. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22,000-460/220 โวลท์ขนาด 30 เครื่อ.จำนวน 1 เครื่อง
(หม้อแปลงถาวร)
4. ผู้ใช้ไฟขอให้ กฟฟ.มตพ.เป็นผู้ติดตั้งโดยผู้ให้ไฟเป็นผู้จัดหาหม้อแปลง
5. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟฟ.

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงสูงภายนอก
 - ปักเสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 1 ต้น
 - ติดตั้งสาย SAC ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
 - ติดตั้งชุดหัวเสาตันไลน์แยก(BA) จำนวน 1 ชุด
 - ติดตั้งชุดหัวเสาตันสุดท้าย(DE) จำนวน 1 ชุด
2. แผนกหม้อแปลง
 - ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 2 สาย 22,000-460/220 โวลท์ ขนาด 30 เครื่อ จำนวน 1 เครื่อง
(ผู้จัดไฟจัดหาโดยให้การไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง)
3. แผนกเครื่องวัด
 - ติดตั้งมิเตอร์ แรงต่ำ ขนาด 30(100) แอมป์ จำนวน 1 ชุด

เงินลงทุน ในส่วนของ กฟฟ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

1. มิเตอร์	1,827.00 บาท
2. แรงสูงภายนอก(คิด 50%)	15,094.70 บาท
รวมเงิน	16,921.70 บาท

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมทบ(เควีเอส 100 บาท)	3,000.00 บาท
2. ค่าขอทไลน์	14,350.50 บาท
3. ค่าต่อไฟ มต.LT1P2W WITH CT.LT.	2,500.00 บาท
4. ค่าตรวจสอบ มต.LT1P2W WITH CT.LT.	1,000.00 บาท
5. ค่าตรวจสอบแบบ	5,000.00 บาท
รวมเงิน	25,850.50 บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก(คิด 50%)

1. แรงสูงภายนอก	15,094.69 บาท
รวมเงิน	15,094.69 บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

1. หม้อแปลงภายใน	35,215.85 บาท
รวมเงิน	35,215.85 บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

1. กำไรขั้นต้น	7,043.17 บาท
2. กำไรสุทธิ	7,043.17 บาท
รวมเงิน	83,204.21 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	5,824.29 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	89,028.50 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 89,028.50 บาท (แปดหมื่นเก้าพันยี่สิบแปดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

กำหนดยืมราคา 6 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟฟ.

ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเรียกเก็บค่าสำรวจออกแบบฯ เป็นจำนวน 5,350บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่หากยืนยันให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในบริเวณผู้ใช้ไฟและชำระเงินค่าก่อสร้าง ภายในกำหนดยืมราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าสำรวจออกแบบฯจำนวนดังกล่าวและ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการรับประกันคุณภาพ 1 ปีและบำรุงรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 ปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกค่าใช้จ่าย หน่วยงานและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

๐.๗

นายวีรศักดิ์ บุญดี

ทพ.บค.

ที่ ก.2มตพ.(บค) 403 / 2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

Ab

(นางสาววิตรี สากระรัง)

ชจก.(บ) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

18 มิ 60