

๒๖๖๓๓๓
๑๒/๑/๖๐
๑๑:๐๘ น.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๗๘๐๘๓

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

วันที่

นายบัญชา ห่ออึ้งภูวราช

ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายบัญชา ห่ออึ้งภูวราช แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายบัญชา ห่ออึ้งภูวราช ๓/๔๒ ซ.ไพศาล ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
ใช้ใน ห้องเช่า ตั้งอยู่ที่ ๓/๖๐,๓/๖๑ ซ.ไพศาล ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้ามาบตาพุด ๓
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๒ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ PEA ๔๓-๐๐๔๔๔๖ ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๒๗๙ แอมป์ เฟส บี. ๑๔๖ แอมป์ เฟส ซี. ๒๓๑ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|---|----------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | - | ต้น |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | - | เส้น ระยะทาง - เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | - | ชุด | - | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | - | ชุด | - | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕,๓๙๔.๐๒ บาท

๕,๓๙๔.๐๒ บาท

๓๗๗.๕๘ บาท

๕,๗๗๑.๖๐ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕,๗๗๑.๖๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ทผ.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๗๓๔/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสำรอง สุขสว่าง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๐